

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২০।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৩	১০৭০৭৩০.০০	৮০৬৪৮৯.০০ (২২.০০)	২৬৪২৪১.০০	২৪৭৮৮৮.০০	২৩৩৮৩৩.৭৩ (২২%)	১২২৬৯৩.০৭ (১৫%)	০.০০	১১১১৪০.৬৬ (৪২%)	১০৯১৪০.৬৬ (৪৪%)	৯৫২২১.৩৪ (৯%)	৮৪৬৮৩.৫৬ (১১%)	০.০০	১০৫৩৭.৭৮ (৪%)	১০৫৩৭.৭৮ (৪%)	১১৪৩৩.১২	১০২৪৫.৭৮	২৫%	২১.২৫%	২৫%	৮.৮৯%
কারিগরি প্রকল্প :	১	১২.০০	২.০০ (২২.০০)	১০.০০	০.০০	০.৫০ (৪%)	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	০.০০%	১০%	০.০০%
মোট (পল্লী সেক্টর) :	৮৪	১০৭০৭৪২.০০	৮০৬৪৯১.০০ (২২.০০)	২৬৪২৫১.০০	২৪৭৮৮৮.০০	২৩৩৮৩৪.২৩ (২২%)	১২২৬৯৩.৫৭ (১৫%)	০.০০	১১১১৪০.৬৬ (৪২%)	১০৯১৪০.৬৬ (৪৪%)	৯৫২২১.৩৪ (৯%)	৮৪৬৮৩.৫৬ (১১%)	০.০০	১০৫৩৭.৭৮ (৪%)	১০৫৩৭.৭৮ (৪%)	১১৪৩৩.১২	১০২৪৫.৭৮	২৫%	২১.২৫%	২৫%	৮.৮৯%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৯	২৯৩০৬১.০০	১২০০৭১.০০ (০.০০)	১৭২৯৯০.০০	১৬৪৪১২.০০	৯৩৮৬৬.২৮ (৩২%)	২১৮২৯.৩০ (১৮%)	০.০০	৭২০৩৬.৯৮ (৪২%)	৭০৩০২.৪৬ (৪৩%)	১০৪৬১.৫৬ (৪%)	৬৬১৮.০২ (৬%)	০.০০	৩৮৪৩.৫৪ (২%)	২১০৯.০২ (১%)	২৪১৫৮.৬৯	১০৬২৬.৭০	২৫%	১৭.১৪%	২৫%	৩.৫৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৭০০০.০০	১০০০০.০০	৭০০০.০০	৫৯৫০.০০	২১৮০.৩০ (১৩%)	১৬৫৭.৭২ (১৭%)	০.০০	৫২২.৫৮ (৭%)	৪৩৩.৩০ (৭%)	১২৬৬.২৭ (৭%)	৭৪৩.৬৯ (৭%)	০.০০	৫২২.৫৮ (৭%)	৪৩৩.৩০ (৭%)	০.০০	০.০০	২৫%	১৭.০৫%	১৮%	৭.৪৫%
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	১১৩৪.০০	২৬৭.০০	৮৬৭.০০	০.০০	৯৩৩.৭৫ (৮২%)	৬৬.৭৫ (২৫%)	০.০০	৮৬৭.০০	০.০০	৭৮.০০ (৭%)	০.০০ (০%)	০.০০	৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১২.২৪%	২৫%	৬.৮৮%
সর্বমোট :	১১৭	১৩৮১৯৩৭.০০	৯৩৬৮২৯.০০ (২২.০০)	৪৪৫১০৮.০০	৪১৮২৫০.০০	৩৩০৮১৪.৫৬ (২৩.৯৪%)	১৪৬২৪৭.৩৪ (১৫.৬১%)	০.০০	১৮৪৫৬৭.২২ (৪১.৪৭%)	১৭৯৮৭৬.৪২ (৪৩.০১%)	১০৭০২৭.১৭ (৭.৭৪%)	৯২০৪৫.২৭ (৯.৮৩%)	০.০০	১৪৯৮১.৯০ (৩.৩৭%)	১৩০৮০.১০ (৩.১৩%)	৩৫৫৯১.৮১	২০৮৭২.৪৮	২৫%	২০.৩২%	২৫%	৭.৭৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৪	(এডিপি বই বলিষ্ঠ ৪টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৩৩																				
মোট প্রকল্প :	১৫৪																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)

প্রকল্পগোষ্ঠীর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২০।

(শেফ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু.মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভিআই)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভিআই)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		দাবীকৃত		চৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প ৪																									
১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারি/১০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনু.৪	১০০/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৬.৭১	৪৬.৭১					৩৮.৩২	৩৮.৩২					২৫.০০%	২০.০০%	২৫.০০%	০.৩৮%		
২	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনু.৪	১০০/৩৮	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৫৫.৭২	২৯৫৫.৭২					২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২৪.৬৩%		
৩	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনু.৪	১০০/৩৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০					১৭৩৪.৯৫	১৭৩৪.৯৫					২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২৪.৭৯%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় আঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনু.৪	১০০/৪০	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	২৩১২.৬৬	১০০০.০০	১৩১২.৬৬	১৩১২.৬৬			৫৭৮.০৭	১৪১.৫০	৪৩৬.৫৭	৪৩৬.৫৭	১৫০০.০০	১৩১২.৬৬	২৫.০০%	১১.০০%	২৫.০০%	৫.৭৮%	IFAD	STF
৫	২২৪০৪৬০০০-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত) (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনু.৪	১০২/৪১	৪৬০০০.০০	১৮০০০.০০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	১৮৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৩১২০.২৭	১৮৬১.৯৬	১২৫৮.৩১	১২৫৮.৩১	৪৪৩৩.১২	৪৪৩৩.১২	২৫.০০%	১৪.০০%	২৫.০০%	৬.৭৮%	IDA	
৬	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনু.৪	১০২/৪২	৩২০০০.০০	১৪০০০.০০	১৮০০০.০০	১৬০০০.০০	২১৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৮০০০.০০	১৬০০০.০০			৭৪১৩.৩৫	২৯৬৩.৩৫	৪৪৫০.০০	৪৪৫০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২৫.০০%	২৬.০০%	২৫.০০%	২৩.১৭%	JICA	জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	২২৪০৪৬৫০০-বিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম কবির	অনু.৪	১০২/৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১৮২১.৮৪	১৮২১.৮৪					২৫.০০%	২৩.৯০%	২৫.০০%	২২.৭৭%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮	২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৬৬০৮.০০/জুলাই/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু.৪	১০২/৪৪	২০৮০.০০	১১৯০.০০	৮৯০.০০	৮৯০.০০	৬৯৭.৫০	২৯৭.৫০	৪০০.০০	৪০০.০০			৬৯৭.৮৫	২৯৭.৮৫	৪০০.০০	৪০০.০০			২৫.০০%	৩৬.৬৮%	২৫.০০%	৩৩.৪৫%	USAID	ডিসেম্বর/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৭১২.০০/২০১৩-১৪ হতে জুন/২১) মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু : ১	১০২/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩৯.৭৯	১২৩৯.৭৯					২৫.০০%	৪০.০০%	২৫.০০%	২৪.৮০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু : ১	১০২/৪৬	২৯৯৮৪.০০	১০০০০.০০	১৯৯৮৪.০০	১৯৯৮৪.০০	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪.৫৬	১৪.৫৬	০.০০	০.০০			২৫.০০%	০.৯৬%	২৫.০০%	০.০৫%	SFD OFID	
১১	২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২১) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু : ১	১০২/৪৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩৩৪.২৭	২৩৩৪.২৭					২৫.০০%	২৬.৪৩%	২৫.০০%	২৩.৩৪%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু : ১	১০২/৪৮	২০৮০০.০০	৪০০০.০০	১৬৮০০.০০	১৬৪৫০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৮২.০০	৭৮২.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০		২৫.০০%	২১.০০%	২৫.০০%	৩.৭৬%	JICA	
১৩	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু : ১	১০৪/৪৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২০৯৩.৯৭	২০৯৩.৯৭					২৫.০০%	২৮.০০%	২৫.০০%	১৭.৪৫%		
১৪	২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু : ১	১০৪/৫০	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৯২৫.০০	৯২৫.০০			৭৮৮.৯৯	৭৮৮.৯৯					২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২১.৩২%		ডিসেম্বর/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনু : ১	১০৪/৫১	৫৬০০০.০০	১৩৮.০০	৫৫৮৬২.০০	৫৫৮৬২.০০	৫৫৮৬২.০০	৩৪.৫০	৫৫৮৬২.০০	৫৫৮৬২.০০	১৯৪২.৫২	৩১.৪৭	১৯১১.০৫	১৯১১.০৫			২৫.০০%	২০.০০%	২৫.০০%	৩.৪৭%	WB	
১৬	২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনু : ১	১০৪/৫২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১১৯.৭৪	১১৯.৭৪					২৫.০০%	২৪.১৪%	২৫.০০%	২৩.৯৫%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৭	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০) জনাব নূর নবী	অনু : ১	১০৪/৫৩	৮৩৭৩.০০	৮৩৭৩.০০			২০৯৩.২৫	২০৯৩.২৫			১৮৪২.০০	১৮৪২.০০					২৫.০০%	৩৪.০০%	২৫.০০%	২২.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১৮	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২১) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	১০৪/৫৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০					২০০০.০০	২০০০.০০							২৫.০০%	২০.০০%	২৫.০০%	১৯.৭৭%		
১৯	২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৮০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	১০৪/৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০					১২৫০.০০	১২৫০.০০							২৫.০০%	৩০.০৩%	২৫.০০%	২৪.৬৮%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২০	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১০৪/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					৬২৫০.০০	৬২৫০.০০							২৫.০০%	২২.০০%	২৫.০০%	১৯.৬৯%		
২১	২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিবৃণ্ড হিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৫০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	১০৬/৫৭	৩৩৫৪.০০	৩৩৫৪.০০					৮৩৮.৫০	৮৩৮.৫০							২৫.০০%	৮.৭০%	২৫.০০%	০.১৭%		
২২	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	১০৬/৫৮	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০					৫০.০০	৫০.০০							২৫.০০%	১৭.১৯%	২৫.০০%	০.০৪%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৬৩৯.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১০৬/৫৯	১০৫০০.০০	২০০০.০০	৮৫০০.০০	৮২১৯.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৪৯.০৮	৩৪৯.০৮	০.০০	০.০০			২৫.০০%	৩২.০০%	২৫.০০%	৩.৩২%	IDB	
২৪	২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৫৪৭/ ০১/০১/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১০৬/৬০	২০০০০.০০	২০০০০.০০					৫০০০.০০	৫০০০.০০							২৫.০০%	২৭.০০%	২৫.০০%	৭.৫৮%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মাহবুবুল রহমান	অনুঃ	১০৬/৬১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০							২৫.০০%	১০.৬৫%	২৫.০০%	২.২০%		
২৬	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	১০৬/৬২	২০০০.০০	২০০০.০০					৫০০.০০	৫০০.০০							২৫.০০%	৩৩.৫৫%	২৫.০০%	২৪.৪১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
২৭	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১০৬/৬৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০				১৫০০.০০	১৫০০.০০							২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২৪.২৫%			
২৮	২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১০৬/৬৪	১.০০	১.০০				০.০০	০.০০							২৫.০০%	২৮.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
২৯	২২৪০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	অনুঃ	১০৮/৬৫	৯.০০	৯.০০				০.০০								২৫.০০%	০.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৩০	২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১০৮/৬৬	৮০৪.০০	৮০৪.০০				২০১.০০	২০১.০০							২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২৩.০১%		ডিসেম্বর/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৩১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাস্থমী পুন্যন্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) পৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	১০৮/৬৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				০.০০								২৫.০০%	১০.০০%	২৫.০০%	০.০০%			
৩২	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১০৮/৬৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০				২০০০.০০	২০০০.০০							২৫.০০%	৬০.০০%	২৫.০০%	২৪.৪১%			
৩৩	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩৯২৬৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১০৮/৬৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০				৪২.২৪	৪২.২৪							২৫.০০%	৩.০০%	২৫.০০%	০.০৮%			
৩৪	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১০৮/৭০	৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০				৫৪.৬৩	৫৪.৬৩							২৫.০০%	৩৫.১৯%	২৫.০০%	০.১০%			
৩৫	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১০৮/৭১	৬১০২.০০	৬১০২.০০				১৫২৫.৫০	১৫২৫.৫০							২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	১৭.৬৭%	DANIDA		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩৬	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলায় আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১০৮/৭২	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০					০.০০						২৫.০০%	২৭.০৩%	২৫.০০%	০.০০%		নভেম্বর/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১০৮/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				২৪৮৪.৩৫	২৪৮৪.৩৫					২৫.০০%	২৭.০৩%	২৫.০০%	২৪.৮৪%		
৩৮	২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১১০/৭৪	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						২৫.০০%	২৮.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৯	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১১০/৭৫	১৩১৯১.০০	১৩১৯১.০০			৩২৯৭.৭৫	৩২৯৭.৭৫				২৫১৬.০৩	২৫১৬.০৩					২৫.০০%	১৯.০৭%	২৫.০০%	১৯.০৭%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪০	২২২০০৪২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১১০/৭৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					২৫.০০%	৩.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১১০/৭৭	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০				২৯৬৩.৪০	২৯৬৩.৪০					২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২৪.৭০%		
৪২	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১১০/৭৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০				১৯১৯.৪৪	১৯১৯.৪৪					২৫.০০%	৩৪.৫০%	২৫.০০%	২৩.৯৯%		
৪৩	২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১১০/৭৯	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১১০/৮০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০				১৫৫.০০	১৫৫.০০					২৫.০০%	২১.০০%	২৫.০০%	৮.৬১%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১০/৮১	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৩৬৪.৬৬	২৩৬৪.৬৬					২৫.০০%	৬৫.০০%	২৫.০০%	১৯.৭১%		
৪৬	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ শাহ আলমগীর	অনুঃ	১১২/৮২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৮.১৯	৫৮.১৯			৫৩.৮৩	৫৩.৮৩					২৫.০০%	২০.০০%	২৫.০০%	০.৬৭%		
৪৭	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	১১২/৮৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৫৪৭.৩২	১৫৪৭.৩২					২৫.০০%	২৫.২৩%	২৫.০০%	৫.১৬%		
৪৮	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	১১২/৮৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬৯.৫০	২৯৬৯.৫০					২৫.০০%	৫০.৪৯%	২৫.০০%	২৪.৭৫%		
৪৯	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৬১০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১১২/৮৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৫৬.১৫	১৯৫৬.১৫					২৫.০০%	৪২.২৮%	২৫.০০%	২৪.৪৫%		
৫০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব হক মাহমুদ	অনুঃ	১১২/৮৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৮৭৭.৪৩	৮৭৭.৪৩					২৫.০০%	২৪.৭০%	২৫.০০%	২১.৯৪%		
৫১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১১২/৮৭	৩৬৭০০.০০	৩৬৭০০.০০			১০৩.০০	১০৩.০০			৭৫.৭১	৭৫.৭১					২৫.০০%	১২.৩০%	২৫.০০%	০.২১%		
৫২	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	১১২/৮৮	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৮৬.২২	৮৬.২২			৫৫.২৬	৫৫.২৬					২৫.০০%	২০.০০%	২৫.০০%	০.২৮%		
৫৩	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১১২/৮৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৬৩.০০	৬৩.০০			১৫.০০	১৫.০০					২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	০.০৮%		
৫৪	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনুঃ	১১২/৯০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৪.৩৮	১৪৯৪.৩৮					২৫.০০%	২৮.০০%	২৫.০০%	২৪.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১১২/৯১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩২০.০০	২৩২০.০০					২৫.০০%	২৭.০০%	২৫.০০%	২৩.২০%		
৫৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	১১২/৯২	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৩৬.৫৭	৩৯৩৬.৫৭					২৫.০০%	৫০.৪৯%	২৫.০০%	২৪.৬০%		
৫৭	২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১১৪/৯৩	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০						২৫.০০%	২.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১১৪/৯৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৪৫০.৬৫	৪৫০.৬৫			২৬১.২৮	২৬১.২৮					২৫.০০%	১৯.৭৯%	২৫.০০%	০.৭৫%		
৫৯	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সর্হিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১১৪/৯৫	৪৫০০০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	১০০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০			৬৪.৮৪	৬৪.৮৪					২৫.০০%	৮.৬০%	২৫.০০%	১.৪৪%	KFW, GCF	
৬০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন ২০২৩) জনাব মোঃ আবদুল হাই	অনুঃ	১১৪/৯৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৭৯৯.১৭	৪৭৯৯.১৭					২৫.০০%	২৮.৩৯%	২৫.০০%	২৪.০০%		
৬১	২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১)। জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	১১৪/৯৭	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫.০০%	২৫.২৪%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১১৪/৯৮	২৫৯৭২.০০	১৭৫০.০০	২৪২২২.০০	১২০০০.০০	৪৩৭.৫০	৪৩৭.৫০			৩০.৯১	৩০.৯১					২৫.০০%	১৫.০০%	২৫.০০%	০.১২%	IFAD	
৬৩	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মোশারফ হোসেন।	অনুঃ	১১৪/৯৯	৭১২২.০০	৭১২২.০০			১৭৮০.৫০	১৭৮০.৫০			২৭৫.১০	২৭৫.১০					২৫.০০%	১৯.৮০%	২৫.০০%	৩.৮৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৪	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	অনুঃ	১১৪/১০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৪৬.৮২	১৯৪৬.৮২					২৫.০০%	২৫.৪২%	২৫.০০%	২৪.৩৪%		
৬৫	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আবদুর রশীদ	অনুঃ	১১৬/১০১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬২.৬৪	৬২.৬৪			৪৭.০৮	৪৭.০৮					২৫.০০%	২০.৯৮%	২৫.০০%	০.৫৯%		
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১১৬/১০২	৬১০০০.০০	২০০০০.০০	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৪৫৩.৩৯	৩৪৫৩.৩৯					২৫.০০%	৮.০০%	২৫.০০%	৫.৬৬%	ADB	
৬৭	২২৪২৪৬৭০০-প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	১১৬/১০৩	৪৪৮২.০০	২০৮৬.০০	২৩৯৬.০০	২৩৯৬.০০	১১২০.৫০	৫২১.৫০	৫৯৯.০০	৫৯৯.০০	৪৬১.৭৯	১১০.০৭	৩৫১.৭২	৩৫১.৭২			২৫.০০%	১৭.১৪%	২৫.০০%	১০.৩০%	WB	
৬৮	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এনিসিট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১১৬/১০৪	১৫০০০.০০	২০০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	৯৩০.০০	৫০০.০০	৪৩০.০০	৪৩০.০০	৫৪৫.৯০	১১৫.৯০	৪৩০.০০	৪৩০.০০			২৫.০০%	৫.০০%	২৫.০০%	৩.৬৪%	ADB	
৬৯	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প। (৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১১৬/১০৫	২০৫৯২.০০	৫৫.০০	২০৫৩৭.০০	২০৫৩৭.০০	২০৫৫০.৭৫	১৩.৭৫	২০৫৩৭.০০	২০৫৩৭.০০	১৩০০.১৩						২৫.০০%	১৫.০০%	২৫.০০%	৬.৩১%	WB	
৭০	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১১৬/১০৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫৭.৩২	৫৭.৩২			৪০.১৭	৪০.১৭					২৫.০০%	১৪.৯৩%	২৫.০০%	০.৫৭%		
৭১	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাদির	অনুঃ	১১৬/১০৭	৮২৯৫.০০	১৭৪৫.০০	৬৫৫০.০০	৬৫৫০.০০	৬৭.৮৪	৬৭.৮৪			১৪.০১	১৪.০১					২৫.০০%	২.০০%	২৫.০০%	০.১৭%	JICA	
৭২	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১১৬/১০৮	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫.০০%	২০.৮২%	২৫.০০%	০.০০%		
৭৩	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	১১৬/১০৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৪.০০	৭৪.০০			৩২.১৪	৩২.১৪					২৫.০০%	০.৪০%	২৫.০০%	০.৪০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৪	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ঘোণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১১৬/১১০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪১৪০.০০	৪১৪০.০০					২৫.০০%	৩৭.০০%	২৫.০০%	২৩.০০%		
৭৫	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	অনুঃ	১১৮/১১১	২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			৬৯৩.৭৫	৬৯৩.৭৫			১.২৩	১.২৩					২৫.০০%	৫.০০%	২৫.০০%	০.০৪%		
৭৬	২২৪২৪০৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১১৮/১১২	১৭২৮.০০	১৭২৮.০০			৪৩২.০০	৪৩২.০০			৪২৯.৭৫	৪২৯.৭৫					২৫.০০%	৩৪.০০%	২৫.০০%	২৪.৮৭%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১১৮/১১৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১১২.৪৮	১১২.৪৮			৭.৫৯	৭.৫৯					২৫.০০%	২০.০০%	২৫.০০%	০.০৩%		
৭৮	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	১১৮/১১৪	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫.০০%		২৫.০০%	০.০০%		
৭৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৬২৮৮.০০/০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১১৮/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			১৬১.৬৫	১৬১.৬৫			৮.০৯	৮.০৯					২৫.০০%	৮.০৯%	২৫.০০%	০.৮১%		
৮০	২২৪২৯০৪০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	১১৮/১১৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১০১৬.৩৯	১০১৬.৩৯					২৫.০০%	৫.২৯%	২৫.০০%	৫.০৮%		
৮১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ হোহরার আলী	অনুঃ	১১৮/১১৭	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫.০০%	৬.০০%	২৫.০০%	০.০০%		
৮২	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১১৮/১১৮	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৩৯৫১.২০	৩৯৫১.২০					২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	১৪.৬৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫৬.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৬৪২/১	৬১.০০	৬১.০০			১৫.২৫	১৫.২৫			৬.৬৫	৬.৬৫					২৫.০০%	৩৫.০০%	২৫.০০%	১০.৯০%	JDCF Fund (Japan)	জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পল্লী) (১-৮৩) :				১০৭০৭৩০.০০	৮০৬৪৮৯.০০ (২২.০০)	২৬৪২৪১.০০	২৪৭৮৮৮.০০	২৩৩৮৩৮.৭৩	১২২৬৯৩.০৭ (০.০০)	১১১১৪০.৬৬	১০৯১৪০.৬৬	৯৫২২১.৩৪	৮৪৬৮৩.৫৬ (০.০০)	১০৫৩৭.৭৮	১০৫৩৭.৭৮	১১৪৩৩.১২	১০২৪৫.৭৮	২৫.০০%	২১.২৫%	২৫.০০%	৮.৮৯%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
৮৪	২২৪৩০৩৫০০-স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেডার সমতা চর্চা প্রাতিষ্ঠানিককরণ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১৮৭২.০০/অক্টোবর/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১) জনাব সালমা শহীদ	অনুঃ	৬০২/১	১২.০০	২.০০	১০.০০		০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					১০.০০%	০.০০%	১০.০০%	০.০০%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৮৪) :				১০৭০৭৪২.০০	৮০৬৪৯১.০০ (২২.০০)	২৬৪২৫১.০০	২৪৭৮৮৮.০০	২৩৩৮৩৮.২৩	১২২৬৯৩.৫৭ (০.০০)	১১১১৪০.৬৬	১০৯১৪০.৬৬	৯৫২২১.৩৪	৮৪৬৮৩.৫৬ (০.০০)	১০৫৩৭.৭৮	১০৫৩৭.৭৮	১১৪৩৩.১২	১০২৪৫.৭৮	২৫.০০%	২১.২৫%	২৫.০০%	৮.৮৯%		
সেক্টর : তৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৫	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	৩৯২/১২৪	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২০৩.০০	২০৩.০০					২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২০.৩০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৬	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২১) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	৩৯২/১২৫	১৩৫০০.০০	৪০০০.০০	৯৫০০.০০	৮৪০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০			৬৬.৩০	৬৬.৩০					২৫.০০%	২০.৭৮%	২৫.০০%	০.৪৯%	ADB	মে/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৭	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জুন/২০১৪ থেকে জুন/২০২১) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	৩৯২/১২৬	৭৬৩০০.০০	১৬৭০০.০০	৫৯৬০০.০০	৫৯৬০০.০০	৫৫০৪৯.০০	৪১৭৫.০০	৫০৮৭৪.০০	৫০৮৭৪.০০	১৭৭৫.০২	১৯১.১৮	১৫৮৩.৮৪	১৫৮৩.৮৪	১০৬২৬.৭০	১০৬২৬.৭০	২৫.০০%	১০.০০%	২৫.০০%	২.৩৩%	WB	
৮৮	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	৩৯২/১২৭	৮০০০০.০০	৩০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৭৫৬৯.০০	১০৩৮৫.৬৭	৭৫০০.০০	২৮৮৫.৬৭	১৪২৮.৪৬	২৬৫৪.০৮	৬৭১.৬৯	১৯৮২.৩৯	৫২৫.১৮	১০৮৪৬.৯৭		২৫.০০%	২৬.০০%	২৫.০০%	৩.৩২%	ADB, OFID	
৮৯	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	৩৯৪/১২৮	২৩৮২০.০০	৬৮২০.০০	১৭০০০.০০	১৪৯৪৩.০০	১৭০৫.০০	১৭০৫.০০			৫৩.৯১	৫৩.৯১					২৫.০০%	১২.০২%	২৫.০০%	০.২৩%	JICA	
৯০	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩৯৪/১২৯	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১১১.০০	১১১.০০					২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	২২.২০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভোত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	৩৯৪/১৩০	৫.০০	৫.০০			০.০০					০.০০					২৫.০০%	৩৪.২৯%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯২	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০১৯) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩৯৪/১৩১	১০০.০০	১০০.০০			০.০০					০.০০					২৫.০০%	০.০০%	২৫.০০%	০.০০%		জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৯৩	২২৪০৩৮৮০০-নাসরুলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৩৯৪/১৩২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০				১২৩.৭৫	১২৩.৭৫				২৫.০০%	৩০.০০%	২৫.০০%	২৪.৭৫%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৪	২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৭৯.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৯৪/১৩৩	৯৯.০০	৯৯.০০			২৪.৭৫	২৪.৭৫				৫.৭৪	৫.৭৪				২৫.০০%	৬.০০%	২৫.০০%	৫.৮০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৫	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৯৪/১৩৪	২০০.০০	২০০.০০			৫০.০০	৫০.০০				৪৪.৯১	৪৪.৯১				২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	২২.৪৬%		
৯৬	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৩৯৪/১৩৫	১০০০.০০	১০০০.০০			১৬.৪৫	১৬.৪৫				১.৯৫	১.৯৫				২৫.০০%	৫০.০০%	২৫.০০%	০.২০%		
৯৭	২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯৭.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	৩৯৪/১৩৬	৪৯৮.০০	৪৯৮.০০			১২৪.৫০	১২৪.৫০				১২৩.৫০	১২৩.৫০				২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	২৪.৮০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৮	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	৩৯৬/১৩৭	৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			২২১.০০	২২১.০০				২০৪.৯৯	২০৪.৯৯				২৫.০০%	২৭.৬০%	২৫.০০%	২৩.১৯%		
৯৯	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৯৬/১৩৮	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৮৪.২৫	৮৪.২৫				০.০০					২৫.০০%	২১.৮৭%	২৫.০০%	০.০০%		
১০০	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	৩৯৬/১৩৯	১৫৪৪.০০	১৫৪৪.০০			৩৮৬.০০	৩৮৬.০০				৩৮৫.০৩	৩৮৫.০৩				২৫.০০%	২৪.৯৭%	২৫.০০%	২৪.৯৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈজ		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	৩৯৬/১৪০	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৯৭৭৭.৩১	১৫০০.০০	১৮২৭৭.৩১	১৮০০০.০০	১৭০৫.৫৫	১৪২৮.২৪	২৭৭.৩১		২৬৮৫.০২		২৫.০০%	১২.০০%	২৫.০০%	৬.৫৬%	ADB	
১০২	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনু :	৩৯৬/১৪১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭০০.৪১	৭০০.৪১					২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	২৩.৩৫%		
১০৩	২২৪২৬২৮০০-পটিয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	৩৯৬/১৪২	৩৯৬.০০	৩৯৬.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			০.০০						২৫.০০%	৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%		
১০৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৩৯৬/১৪৩	৩১৫০.০০	৩১৫০.০০			৭৮৭.৫০	৭৮৭.৫০			৭.০৯	৭.০৯					২৫.০০%	১৫.১৫%	২৫.০০%	০.২৩%		
১০৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	৩৯৬/১৪৪	১২০০.০০	১২০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৮.০১	৮.০১					২৫.০০%	০.৭০%	২৫.০০%	০.৬৭%		
১০৬	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	৩৯৬/১৪৫	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৩.৭৫	৬৩.৭৫			২৯.৩০	২৯.৩০					২৫.০০%	২৫.৪৫%	২৫.০০%	০.২৩%		
১০৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অনু :	৩৯৬/১৪৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯১৫.১৩	৯১৫.১৩					২৫.০০%	২৫.৪৩%	২৫.০০%	২২.৮৮%		
১০৮	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনু :	৩৯৬/১৪৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১১৭৪.৯৪	১১৭৪.৯৪					২৫.০০%	৩৪.২৩%	২৫.০০%	২৩.৫০%		
১০৯	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনু :	৩৯৮/১৪৮	৩৫১৯০.০০	১৯০০০.০০	১৬১৯০.০০	১৫৯০০.০০	৪২.১০	৪২.১০			৭.৭৫	৭.৭৫					২৫.০০%	১০.০০%	২৫.০০%	০.০২%	Kuwait	
১১০	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৭৯.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২০) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	৩৯৮/১৪৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০						০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১১১	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	৩৯৮/১৫০	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৩৫.২০	৩৫.২০					২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	৭.০৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩৯৮/১৫১	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%		
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১১৩	২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম । (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ আহসান হাবীব	অনুঃ	৭০২/৩	৭৩৮.০০	৩৮.০০	৭০০.০০		০.০০				০.০০						০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৮৫-১১৩) :			২৯৩০৬১.০০	১২০০৭১.০০ (০.০০)	১৭২৯৯০.০০	১৬৪৪১২.০০	৯৩৮৬৬.২৮	২১৮২৯.৩০ (০.০০)	৭২০৩৬.৯৮	৭০৩০২.৪৬	১০৪৬১.৫৬	৬৬১৮.০২ (০.০০)	৩৮৪৩.৫৪	২১০৯.০২	২৪১৫৮.৬৯	১০৬২৬.৭০	২৪.৯৩%	১৭.১৪%	২৪.৯৩%	৩.৫৭%		
	সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																						
	চলতি প্রকল্প :																						
১১৪	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ((৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৭৬/১৫৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০					২৫.০০%	১৭.০০%	২৫.০০%	১৩.৪৪%		
১১৫	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প । (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	৭৬/১৫৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৮২.৭২	২৮২.৭২			৫৫.৯০	৫৫.৯০					২৫.০০%	১৪.১৪%	২৫.০০%	১.২৪%		
১১৬	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ((১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	অনুঃ	৭৬/১৫৬	৯০০০.০০	২০০০.০০	৭০০০.০০	৫৯৫০.০০	১০২২.৫৮	৫০০.০০	৫২২.৫৮	৪৩৩.৩০	৭৩৯.৯৫	২১৭.৩৭	৫২২.৫৮	৪৩৩.৩০			২৫.০০%	১৮.৫৩%	২৫.০০%	৮.২২%	JICA	
	উপ-মোট (১১৪-১১৬) :			১৭০০০.০০	১০০০০.০০ (০.০০)	৭০০০.০০	৫৯৫০.০০	২১৮০.৩০	১৬৫৭.৭২ (০.০০)	৫২২.৫৮	৪৩৩.৩০	১২৬৬.২৭	৭৪৩.৬৯ (০.০০)	৫২২.৫৮	৪৩৩.৩০	০.০০	০.০০	২৫.০০%	১৭.০৫%	১৮.৩৮%	৭.৪৫%		
	সেক্টর : জন প্রশাসন																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১১৭	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প । (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৭৫০/৩১	১১৩৪.০০	২৬৭.০০	৮৬৭.০০		৯৩৩.৭৫	৬৬.৭৫	৮৬৭.০০			৭৮.০০	০.০০	৭৮.০০			২৫.০০%	১২.২৪%	২৫.০০%	৬.৮৮%	DFID & SIDA	মার্চ/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	সর্বমোট (১-১১৭) :			১৩৮১৯৩৭.০০	৯৩৬৮২৯.০০ (২২.০০)	৪৪৫১০৮.০০	৪১৮২৫০.০০	৩৩০৮১৪.৫৬	১৪৬২৪৭.৩৪ (০.০০)	১৮৪৫৬৭.২২	১৭৯৮৭৬.৪২	১০৭০২৭.১৭	৯২০৪৫.২৭ (০.০০)	১৪৯৮১.৯০	১৩০৮০.১০	৩৫৫৯১.৮১	২০৮৭২.৪৮	২৪.৯৮%	২০.৩২%	২৪.৯০%	৭.৭৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈজ		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১	পিরোজপুর জেলার মেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুপিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ৪	এডিপি বই বহির্ভূত					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০											মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
২	Study Proposal for Preparation of Township Development Plan at Chakaria Upazila for Moheskhal- Matarbari Integration Infrastructure Development Initiative (MIDI) area of Cox' Bazar District শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১০০.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে	অনু ৪	এডিপি বই বহির্ভূত					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০											২০/১০/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	অনু ৪	এডিপি বই বহির্ভূত					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০											একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায়ীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনু ৪	এডিপি বই বহির্ভূত					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০											০৬/০৭/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১	২০১৯ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (৫৭০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৩৭/২০৬																					
২	এলাজিহিউ'র মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম নিবিড় তদারকি ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিদর্শন যান ক্রয় প্রকল্প। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২০৭																					
৩	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৭/২০৮																					
৪	চলনবিল অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৭/২০৯																					
৫	চাঁদপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭১৪০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২১০																					
৬	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২১১																					
৭	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২১২																					
৮	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২১৩																					
৯	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৪																					
১০	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্ববাসন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৫																					
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সুনামগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চল)। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৬																					
১২	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৭																					
১৩	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২১৮																					
১৪	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২১৯																					
১৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২২০																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৬	হাওর অঞ্চলের সাবমার্জিবল সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২২১																					
১৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (৪০৯৫০০.০০/এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৮৩৮/২২২																					
১৮	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২২৩																					
১৯	পিরোজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২২৪																					
২০	রাসমাটি জেলার কাগুই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২২৫																					
লেটর ৪ জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন																								
২১	৬৭টি পৌরসভার মানস্টারপ্রান প্রণয়ন প্রকল্প। (৬০২০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৪																					
২২	ইনক্লুসিভ সিটি গভারনেন্স প্রকল্প-২। (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৫																					
২৩	কিশোরগঞ্জ জেলার পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৬																					
২৪	গাজীপুর জেলার ৩টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৭																					
২৫	টাঙ্গাইল জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৫/৮১৮																					
২৬	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার আওতায় পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৫/৮১৯																					
২৭	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২০																					
২৮	মেহেরপুর জেলার ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২১																					
২৯	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২২																					
৩০	কোটালীপাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৩																					
৩১	টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৪																					
৩২	মাদারীপুর জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৫																					
৩৩	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ। (১০৩৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৬																					