

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯২	১২৯৩৩৯৯.০০	১০৬৩২০৪.০০ (০.০০)	২৩০১৯৫.০০	২২৬৬১৪.০০	১১৩২৬২২.০৫ (৮৮%)	৯১২৯৯১.০০ (৮৬%)	০.০০	২১৯৬৩১.০৫ (৯৫%)	২১৫৮৩১.০৫ (৯৫%)	১১২৭১৪৯.১৫ (৮৭%)	৯১০৫৬০.৭৬ (৮৬%)	০.০০	২১৬৫৮৮.৩৯ (৯৪%)	২১২৯৭৯.৮০ (৯৪%)	১৭৮৪৮৯.৭০	১৮৩৬৭১.২৯	১০০%	৯৮.৯৫%	১০০%	৮৭.১৫%
কারিগরি প্রকল্প :	১	৮১৪.০০	১৪.০০ (০.০০)	৮০০.০০	০.০০	৮১৪.০০ (১০০%)	১৪.০০	০.০০	৮০০.০০ (১০০%)	০.০০	৮১৩.৯৯ (১০০%)	১৩.৯৯	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%
মোট (পল্লী সেক্টর) :	৯৩	১২৯৪২১৩.০০	১০৬৩২১৮.০০ (০.০০)	২৩০৯৯৫.০০	২২৬৬১৪.০০	১১৩৩৪৩৬.০৫ (৮৮%)	৯১৩০০৫.০০ (৮৬%)	০.০০	২২০৪৩১.০৫ (৯৫%)	২১৫৮৩১.০৫ (৯৫%)	১১২৭৯৬৩.১৪ (৮৭%)	৯১০৫৭৪.৭৫ (৮৬%)	০.০০	২১৭৩৮৮.৩৯ (৯৪%)	২১২৯৭৯.৮০ (৯৪%)	১৭৮৪৮৯.৭০	১৮৩৬৭১.২৯	১০০%	৯৮.৯৬%	১০০%	৮৭.১৫%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩১	৩৭১১৪৯.০০	২২৪২৬৯.০০ (০.০০)	১৪৬৮৮০.০০	১৪০৮৭৩.০০	৩৩০৫৮৯.৭৪ (৮৯%)	১৯১৪২৮.৪৫ (৮৫%)	০.০০	১৩৯১৬১.২৯ (৯৫%)	১৩৩৪৮৭.২৫ (৯৫%)	৩২৮৭৫৮.১৩ (৮৯%)	১৯০৭৮৯.৮৩ (৮৫%)	০.০০	১৩৭৯৬৮.৩০ (৯৪%)	১৩২২৯৪.২৫ (৯৪%)	৯১৮৭৪.২৮	৯০০৪৪.৪৬	১০০%	৯৮.৩৭%	১০০%	৮৮.৫৮%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩৩৮০০.০০	২৩৮০০.০০	১০০০০.০০	৯১২০.০০	২৯১০০.০০ (৮৬%)	১৯১০০.০০ (৮০%)	০.০০	১০০০০.০০ (১০০%)	৯১২০.০০ (১০০%)	২৯০৯১.৭২ (৮৬%)	১৯০৯১.৭২ (৮০%)	০.০০	১০০০০.০০ (১০০%)	৯১২০.০০ (১০০%)	৪৪২১.৭৩	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.০৭%
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	৮৬০.০০	১৬০.০০	৭০০.০০	০.০০	৮৬০.০০ (১০০%)	১৬০.০০ (১০০%)	০.০০	৭০০.০০	০.০০	৭৩০.০২ (৮৫%)	৩০.০২ (১৯%)	০.০০	৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯২.২৩%	১০০%	৮৪.৮৯%
সর্বমোট :	১২৮	১৭০০০২২.০০	১৩১১৪৪৭.০০ (০.০০)	৩৮৮৫৭৫.০০	৩৭৬৬০৭.০০	১৪৯৩৯৮৫.৭৯ (৮৭.৮৮%)	১১২৩৬৯৩.৪৫ (৮৫.৬৮%)	০.০০	৩৭০২৯২.৩৪ (৯৫.২৯%)	৩৫৮৪৩৮.৩০ (৯৫.১৮%)	১৪৮৬৫৪৩.০১ (৮৭.৪৪%)	১১২০৪৮৬.৩২ (৮৫.৪৪%)	০.০০	৩৬৬০৫৬.৬৯ (৯৪.২০%)	৩৫৪৩৯৪.০৫ (৯৪.১০%)	২৭৪৭৮৫.৭১	২৭৩৭১৫.৭৫	১০০%	৯৮.৮৪%	১০০%	৮৭.৪৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬	(আরএডিপি বই বহির্ভূত ১টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	২৯	*প্রাপ্ত অর্থ (অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত) : ১৫১২২.৬৮ কোটি টাকা। (জিওবি: ১১২৩৬.৯৩+ পিএ: ৩৮৮৫.৭৫)																			
মোট প্রকল্প :	১৬৩	* আরএডিপি বরাদ্দ ১৭০০০.২২ কোটি টাকার স্থলে অর্থমন্ত্রণালয় থেকে ১৫১২২.৬৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।																			

*অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি : ৯৮.৩০%।

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২২০০৪২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৭৬/৮	৯০৫.০০	৯০৫.০০			৯০৫.০০	৯০৫.০০					৯০৫.০০	৯০৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৮৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২	২২২০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	৭৬/৯	৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৬৪৫০.০০	৬৪৫০.০০					৬৪৪৯.৮১	৬৪৪৯.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.৫৭%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	২২২০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৭৬/১০	৬৭৪.০০	৬৭৪.০০			৬৭৪.০০	৬৭৪.০০					৬৭০.৯৫	৬৭০.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৫%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * অর্থমন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৫২, তারিখঃ ২০/০৬/২১ মোতাবেক ১২৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪	২২২০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৭৮/১১	৬৯৭.০০	৬৯৭.০০			৬৯৭.০০	৬৯৭.০০					৬৯০.১৭	৬৯০.১৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০২%		*সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৩৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫	২২২০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	৭৮/১২	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০					৩৭৯৯৯.৭৯	৩৭৯৯৯.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৭৬.০০%		
৬	২২২০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	৭৮/১৩	৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০			২৮৮০০.০০	২৮৮০০.০০					২৮৭৯৯.৪৩	২৮৭৯৯.৪৩					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	৭৮/১৪	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০					১০৯৭.৭৩	১০৯৭.৭৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৯%		
৮	২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাবীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৫৬.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৭৮/১৫	২৩৯.০০	২৩৯.০০			২২৯.০০	২২৯.০০					১৯৫.১৬	১৯৫.১৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮১.৬৬%	JDCF Fund (Japan)	জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	৭৮/১৬	১৬৭০০.০০	১৬৭০০.০০			১৩৩৬০.০০	১৩৩৬০.০০					১৩৩৫৯.৮৯	১৩৩৫৯.৮৯			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%		
১০	২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৭৮/১৭	৬৭.০০	৬৭.০০			৬৭.০০	৬৭.০০					৬৭.০০	৬৭.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৩, তারিখঃ ২৩/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	৭৮/১৮	১২৪৫০.০০	১২৪৫০.০০			১০৪৫০.০০	১০৪৫০.০০					১০৪২৯.১৫	১০৪২৯.১৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮৩.৭৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব হক মাহমুদ	অনুঃ	৭৮/১৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭২০০.০০	৭২০০.০০					৭১৬৪.২৪	৭১৬৪.২৪			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৬০%		
১৩	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	৭৮/২০	৮৪৫০.০০	৮৪৫০.০০			৬৮৫০.০০	৬৮৫০.০০					৬৮৩১.৫১	৬৮৩১.৫১			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৮৫%		*সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায়। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৪	২২৪০৪৬৫০০-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম কবির	অনুঃ	৭৮/২১	২০২০০.০০	২০২০০.০০			২০২০০.০০	২০২০০.০০					২০১২৩.৭৯	২০১২৩.৭৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬২%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৬১, তারিখঃ:২২/০৬/২১ মোতাবেক ৩০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৫	২২৪০৪৭০০০-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২) (২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২১) জনাব খন্দকার মোঃ আবদুল্লাহ আদ-দাদ	অনুঃ	৭৮/২২	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০					১৮৯৯.৮৯	১৮৯৯.৮৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৬০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৬	২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre- Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৭১২.০০/২০১৩-১৪ হতে জুন/২১) মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	৮০/২৩	৫১০৫.০০	৫১০৫.০০			৫১০৫.০০	৫১০৫.০০					৫১০৪.০৪	৫১০৪.০৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৭	২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২১) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমাত কিবরিয়া	অনুঃ	৮০/২৪	১১৯৫৬.০০	১১৯৫৬.০০			১১৯৫৬.০০	১১৯৫৬.০০					১১৭৬৭.৬৬	১১৭৬৭.৬৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৪২%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৪৪ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৮	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	৮০/২৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯৬০০.০০	৯৬০০.০০					৯৫৭৩.৯০	৯৫৭৩.৯০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৭৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৯	২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৪১১.৭২/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৮০/২৬	৪০১২.০০	৪০১২.০০			৪০১২.০০	৪০১২.০০			৪০০৯.৮৮	৪০০৯.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৬৩১ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থমন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৫৭, তারিখঃ২১/০৬/২১ মোতাবেক ২৭১ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২০	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	৮০/২৭	৬৩৭৩.০০	৬৩৭৩.০০			৫৮০০.০০	৫৮০০.০০			৫৮০০.০০	৫৮০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯১.০১%		
২১	২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	৮০/২৮	১৬০৫৫.০০	১৬০৫৫.০০			১৬০৫৫.০০	১৬০৫৫.০০			১৬০৫৫.০০	১৬০৫৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৭৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। * অর্থমন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৫২, তারিখঃ২০/০৬/২১ মোতাবেক ১৫৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। * অর্থমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২২	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৬৬৪.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	৮০/২৯	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০			৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৫৬৯৭.৩১	৫৬৯৭.৩১					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৮.০৫%		অর্থমন্ত্রণালয়ের আরক নং- ২৫২, তারিখঃ২০/০৬/২১ মোতাবেক ৭০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৩	২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৭১০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	৮০/৩০	৫১৯৭.০০	৫১৯৭.০০			৫১৯৭.০০	৫১৯৭.০০			৫১৮২.৮৩	৫১৮২.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৬১, তারিখঃ২২/০৬/২১ মোতাবেক ১৪২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	৮০/৩১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					২২৪৮৫.৪১	২২৪৮৫.৪১			১০০%	১০০%	১০০%	৮৯.৯৪%		
২৫	২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৫০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৮০/৩২	৪৩১৫.০০	৪৩১৫.০০			৪৩১৫.০০	৪৩১৫.০০					৪৩১৪.৬৮	৪৩১৪.৬৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫৭, তারিখ:২১/০৬/২১ মোতাবেক ৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৬	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	৮০/৩৩	৯২৮৮.০০	৯২৮৮.০০			৯২৮৮.০০	৯২৮৮.০০					৯২৮৫.০০	৯২৮৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ: ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৮৪৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৭	২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৫৪৭/ ০১/০১/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৮০/৩৪	৪১৭০.০০	৪১৭০.০০			৪১৭০.০০	৪১৭০.০০					৪০৭১.০৯	৪০৭১.০৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৬৩%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ: ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৩৩০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৮	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	৮২/৩৫	৯৯৯০.০০	৯৯৯০.০০			৯৯৯০.০০	৯৯৯০.০০					৯৯৮২.৬৪	৯৯৮২.৬৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ: ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৫৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫২, তারিখ:২০/০৬/২১ মোতাবেক ৪০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৯	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	৮২/৩৬	১৩৩৯৫.০০	১৩৩৯৫.০০			১০১৯৫.০০	১০১৯৫.০০					১০১৮৯.৯২	১০১৮৯.৯২			১০০%	১০০%	১০০%	৭৬.০৭%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ: ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫২, তারিখ:২০/০৬/২১ মোতাবেক ২০৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩০	২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৮২/৩৭	৩৭৮.০০	৩৭৮.০০			৩৭৮.০০	৩৭৮.০০					৩৭৮.০০	৩৭৮.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-৩৩, তারিখঃ ২৩/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৭ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩১	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৮২/৩৮	৩৪৮৪.০০	৩৪৮৪.০০			২৭৮৭.০০	২৭৮৭.০০					২৭৮৬.৮৪	২৭৮৬.৮৪			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯৯%		
৩২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	৮২/৩৯	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৮৪৮৭.৫৬	৮৪৮৭.৫৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৮৩%		অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৫৭, তারিখঃ ২১/০৬/২১ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৩	২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায়ীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	৮২/৪০	১১৫০.০০	১১৫০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০					১১৩০.৬৩	১১৩০.৬৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৩২%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৫৭, তারিখঃ ২১/০৬/২১ মোতাবেক ৪০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৮২/৪১	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৪৪০০.০০	১৪৪০০.০০					১৪৩৯৭.৬৩	১৪৩৯৭.৬৩			১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৯.৯৯%		
৩৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ শাহ আলমগীর	অনুঃ	৮২/৪২	১৭৯৫০.০০	১৭৯৫০.০০			১৪৪৫০.০০	১৪৪৫০.০০					১৪৪৪৭.৯২	১৪৪৪৭.৯২			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৪৯%		*সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৬	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	৮২/৪৩	১৩২৪৫.০০	১৩২৪৫.০০			১৩০৪৫.০০	১৩০৪৫.০০					১৩০৪৫.০০	১৩০৪৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৪৯%		অর্থমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৪৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৭	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৮২/৪৪	১৪৯৯০.০০	১৪৯৯০.০০			১১৯৯০.০০	১১৯৯০.০০					১১৯৮৫.০৬	১১৯৮৫.০৬			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯৫%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-৩৩, তারিখঃ ২৩/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৮	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব জে. এম. আজাদ হোসেন	অনুঃ	৮২/৪৫	২০৪৫০.০০	২০৪৫০.০০			১৬৪৫০.০০	১৬৪৫০.০০					১৬৩৮৫.৬৬	১৬৩৮৫.৬৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.১৩%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৯	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	৮২/৪৬	২৯৭৮৬.০০	২৯৭৮৬.০০			২৪০১৯.০০	২৪০১৯.০০					২৩৯৮৩.০৫	২৩৯৮৩.০৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৫২%		*অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৫৭, তারিখঃ ২১/০৬/২১ মোতাবেক ৮১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৮৫, তারিখঃ ২৮/০৬/২১ মোতাবেক ৩৩ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪০	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	৮২/৪৭	২৩৫২৫.০০	২৩৫২৫.০০			২০৮২৫.০০	২০৮২৫.০০					২০৮২৫.০০	২০৮২৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৮৮.৫২%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১০২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪১	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৮৪/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৯৬৯.০৪	৭৯৬৯.০৪			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৭৯.৬৯%		
৪২	২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	৮৪/৪৯	১৬৯৫.০০	১৬৯৫.০০			১৬৯৫.০০	১৬৯৫.০০					১৬৬১.১৮	১৬৬১.১৮			১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৮.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৮, তারিখঃ ১০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৯০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৩	২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	৮৪/৫০	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০					১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	৮৪/৫১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২৩৯৯৯.৮৭	২৩৯৯৯.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%		
৪৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	৮৪/৫২	১৭৮৩০.০০	১৭৮৩০.০০			১৭৮৩০.০০	১৭৮৩০.০০			১৭৮১০.৩৪	১৭৮১০.৩৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখঃ ১০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	৮৪/৫৩	২০৭০০.০০	২০৭০০.০০			১৬৭০০.০০	১৬৭০০.০০			১৬৬৯৯.৮৮	১৬৬৯৯.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৬৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৭০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	৮৪/৫৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৭৯৯৪.৬৩	২৭৯৯৪.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯৮%		
৪৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৮৪/৫৫	৪৯৭৫৮.০০	৪৯৭৫৮.০০			৩৯৯৫৮.০০	৩৯৯৫৮.০০			৩৯৯৫৬.৭৫	৩৯৯৫৬.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৩০%		*অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৬১, তারিখঃ ২২/০৬/২১ মোতাবেক ৭৫৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৯	২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	৮৪/৫৬	৯৯৬.০০	৯৯৬.০০			৯৯৬.০০	৯৯৬.০০			৯১৭.২৭	৯১৭.২৭					১০০%	৯৮.৩০%	১০০%	৯২.১০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনুঃ	৮৪/৫৭	১৮৯০৬.০০	১৮৯০৬.০০			১৪১৭৯.০০	১৪১৭৯.০০			১৪১৬৬.৫০	১৪১৬৬.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৭৪.৯৩%		
৫১	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	৮৪/৫৮	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৩১৯৯৮.৪৬	৩১৯৯৮.৪৬					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%		
৫২	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	৮৪/৫৯	৪৭০০০.০০	৪৭০০০.০০			৪৩৫০০.০০	৪৩৫০০.০০			৪৩৪৯৯.৮২	৪৩৪৯৯.৮২					১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯২.৫৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১২০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৩	২২৪২৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	৮৪/৬০	২৬৮৪.০০	২৬৮৪.০০			২৬৮৪.০০	২৬৮৪.০০					২৬৮৩.২২	২৬৮৩.২২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৬১, তারিখঃ-২২/০৬/২১ মোতাবেক ১৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৪	২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১)। জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	৮৪/৬১	১০০৫.০০	১০০৫.০০			১০০৫.০০	১০০৫.০০					১০০৫.০০	১০০৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫৭, তারিখঃ-২১/০৬/২১ মোতাবেক ২৮৩ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৮৫, তারিখঃ-২৮/০৬/২১ মোতাবেক ৩৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৫	২২৪২৪২৬০০-মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	৮৪/৬২	৭৭৪.০০	৭৭৪.০০			৭৭৪.০০	৭৭৪.০০					৭৫৪.১৯	৭৫৪.১৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৪৪%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫৭, তারিখঃ-২১/০৬/২১ মোতাবেক ৭৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৬	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোশারফ হোসেন।	অনুঃ	৮৬/৬৩	২৮২৪.০০	২৮২৪.০০			২৮২৪.০০	২৮২৪.০০					২৮২৩.৮০	২৮২৩.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৫৭	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	৮৬/৬৪	১৪৯৫০.০০	১৪৯৫০.০০			১২০৫০.০০	১২০৫০.০০					১১৯৮৯.৩৯	১১৯৮৯.৩৯					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.২০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৮	২২৪২৫৬৯০০-শশার অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	৮৬/৬৫	১৫১৫৩.০০	১৫১৫৩.০০			১২২৫০.০০	১২২৫০.০০					১২২৩১.৭৭	১২২৩১.৭৭					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৭২%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। * অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপযোজনের মাধ্যমে ২০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকা			মোট	টাকা			মোট	টাকা								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৯	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	৮৬/৬৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯৬০০.০০	৯৬০০.০০			৯৫৯৮.৮০	৯৫৯৮.৮০					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৯.৯৯%		
৬০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	৮৬/৬৭	১৬৪৫০.০০	১৬৪৫০.০০			১৩২৫০.০০	১৩২৫০.০০			১৩২৫০.০০	১৩২৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৫৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬১	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনুঃ	৮৬/৬৮	৪২২৫৮.০০	৪২২৫৮.০০			৩৪০৫৮.০০	৩৪০৫৮.০০			৩৪০৫৭.৯৭	৩৪০৫৭.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৬০%		*সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায়ীন। *অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫২, তারিখঃ:২০/০৬/২১ মোতাবেক ১২৫৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬২	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	৮৬/৬৯	১৩৬০০.০০	১৩৬০০.০০			১০৮৮০.০০	১০৮৮০.০০			১০৮৭৭.৯০	১০৮৭৭.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯৮%		
৬৩	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৮৬/৭০	১৯৬৬.০০	১৯৬৬.০০			১৯৬৬.০০	১৯৬৬.০০			১৯৪৩.৬০	১৯৪৩.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৬%		অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৬১, তারিখঃ:২২/০৬/২১ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৪	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	৮৬/৭১	৪৬০.০০	৪৬০.০০			৪৬০.০০	৪৬০.০০			৪১১.০৩	৪১১.০৩					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৯.৩৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৫	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৮৬/৭২	৩৭৪৬১.০০	৩৭৪৬১.০০			৩০৫৬১.০০	৩০৫৬১.০০			৩০৫৪৮.৪৬	৩০৫৪৮.৪৬					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৮১.৫৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৯৬১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৬	২২৪২৮০৭০০-সোনামাঙ্গী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	৮৬/৭৩	১৩৯.০০	১৩৯.০০			১৩৯.০০	১৩৯.০০			১৩৮.৭৮	১৩৮.৭৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৬১ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালাম শহীদ।	অনুঃ	৮৬/৭৪	৪১২২৩.০০	৪১২২৩.০০			৪১২২৩.০০	৪১২২৩.০০			৪১২২২.২৮	৪১২২২.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৬৮	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	৮৬/৭৫	২০৭৯৫.০০	২০৭৯৫.০০			১৬৭২৬.০০	১৬৭২৬.০০					১৬৭২৬.৩৭	১৬৭২৬.৩৭			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৪৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৪৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৬৯	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	৮৬/৭৬	১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					১৪৯.৯৯	১৪৯.৯৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%				
৭০	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	৮৬/৭৭	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬৪০০.০০	৬৪০০.০০					৬৩৬৪.৫০	৬৩৬৪.৫০			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৯.৫৬%	DANIDA			
৭১	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	৮৮/৭৮	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৯৯৫৮.৮১	৩৯৫৮.৪৬	৫৯৯৯.৩৫	৫৯৯৯.৩৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৯%	IFAD STF	
৭২	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	৮৮/৭৯	৪৬৫৮৪.০০	১৯৫৮৪.০০	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০	৪৬৫৮৪.০০	১৯৫৮৪.০০	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০	৪৬৫৭৪.৯৬	১৯৫৭৬.৩০	২৬৯৯৮.৬৬	২৬৯৯৮.৬৬	২৫৭৯৪.৪০	২৫৭৯৪.৪০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	IDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২৫৮৪ লক্ষ জিওবি ও ৪০০০ লক্ষ পিএ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৩	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২১০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু মোঃ সাহিরয়ার	অনুঃ	৮৮/৮০	৩৯১৩০.০০	১৬৬৩০.০০	২২৫০০.০০	২০৫০০.০০	৩৩৭৯৪.০০	১৬৬৩০.০০	১৭১৬৪.০০	১৫১৬৪.০০	১৫১৬৪.০০	১৫১৬৪.০০	৩৩৭৯৪.০০	১৬৬৩০.০০	১৭১৬৪.০০	১৫১৬৪.০০	১৫৮১০.০০	১৫৮১০.০০	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৬.৩৬%	JICA	*জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৩৭০ লক্ষ জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৪	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিজা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	৮৮/৮১	৬৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৬৭২৪.২০	১৭৫০.০০	৪৯৭৪.২০	৪৯৭৪.২০	৪৯৭৪.২০	৪৯৭৪.২০	৬৭২২.৪১	১৭৪৮.২২	৪৯৭৪.১৯	৪৯৭৪.১৯	৬৬২৫.৫৯	৪৯৭৪.২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৯%	SFD OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৮২৫০ লক্ষ জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৫	২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৬৬০৮.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৮৮/৮২	৩১৪০.০০	১০৪০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	৩১৪০.০০	১০৪০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	২৯৬৩.৩৯	৯২৩.৮৭	২০৩৯.৫২	২০৩৯.৫২	১১৫৩.০২	১২৮৭.০১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৩৮%	USAID	*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫৭, তারিখঃ ২১/০৬/২১ মোতাবেক ১৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৬	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৮৮/৮৩	২১৯০০.০০	৫১০০.০০	১৬৮০০.০০	১৬৪৫০.০০	২১৯০০.০০	৫১০০.০০	১৬৮০০.০০	১৬৪৫০.০০	২১৮৬৫.০০	৫০৬৫.০০	১৬৮০০.০০	১৬৪৫০.০০	৭৮৮২.০০	১৩৪০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%	JICA	
৭৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৮৮/৮৪	৫০০০০.০০	১৩৮.০০	৪৯৮৬২.০০	৪৯৮৬২.০০	৫০০০০.০০	১৩৮.০০	৪৯৮৬২.০০	৪৯৮৬২.০০	৪৯৫৪২.৪৬	১০৭.৪৫	৪৯৪৩৫.০১	৪৯৪৩৫.০১	৩৩০৩৮.০০	৩৩০৩৮.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৮%	WB	কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৬০০০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৮	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৬৩৯.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	৮৮/৮৫	৬২০০.০০	১২০০.০০	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	৪৭১০.০০	১২০০.০০	৩৫১০.০০	৩৫১০.০০	৪৬৯০.৩৯	১১৮৪.৮৩	৩৫০৫.৫৬	৩৫০৫.৫৬	৪০২৫.০০	৩৫১০.০০	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৭৫.৬৫%	IDB	কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৬৭৪ লক্ষ জিওবি এবং ২০০০ লক্ষ পিএ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭৯	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৮৮/৮৬	২৪০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	৫০০.০০	২৪০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	২৩০৪.১৪	১১০৪.১৪	১২০০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.০১%	KFW, GCF	কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৫০ লক্ষ জিওবি ও ৮০০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮০	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	৮৮/৮৭	১৪৫০০.০০	২৫০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১০১৯২.৩৫	১৮৬৭.০০	৮৩২৫.৩৫	৮৩২৫.৩৫	৮২০৭.৬১	১৯৩৮.৮৪	৬২৬৮.৭৭	৬২৬৮.৭৭	৮৩২৫.৩৫	৮৩২৫.৩৫	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৫৬.৬০%	IFAD	
৮১	২২৪২৪৯৮০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	৮৮/৮৮	৭০১৩০.০০	২১৩৩০.০০	৪৮৮০০.০০	৪৮৫৫০.০০	৭০১৩০.০০	২১৩৩০.০০	৪৮৮০০.০০	৪৮৫৫০.০০	৬৯৮২৫.২৯	২১০৫১.৭১	৪৮৭৭৩.৫৮	৪৮৭১৪.৯৯	৪৮৭১৫.০০	৪৮৭১৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৭%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৯, তারিখঃ ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৩৩০ লক্ষ জিওবি এবং ৭৮০০ লক্ষ পিএ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮২	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	৮৮/৮৯	৮৮০০.০০	১০০০.০০	৭৮০০.০০	৭৮০০.০০	৮৮০০.০০	১০০০.০০	৭৮০০.০০	৭৮০০.০০	৮৭৯৭.৭৪	৯৯৭.৭৪	৭৮০০.০০	৭৮০০.০০	৮৬৩৪.৫৩	১০৩৩০.৫২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	ADB	সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৩	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিফ্র ম্যানেজমেন্ট এনালিসিস প্রজেক্ট (এলজিইডি পোর্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাদির	অনুঃ	৮৮/৯০	১৩৯৮.০০	১৯৮.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১৩৬০.৫০	১৯৮.০০	১১৬২.৫০	১১৬২.৫০	১৩১১.৩৩	১৬১.৩৩	১১৫০.০০	১১৫০.০০	১৪৪৪.২৩	১৪৪৪.২৩	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৩.৮০%	JICA	*অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫২, তারিখ:২০/০৬/২১ মোতাবেক ৩২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫৭, তারিখ:২১/০৬/২১ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৪	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৯০/৯১	১৭৫৭০.০০	৩৩.০০	১৭৫৩৭.০০	১৭৫৩৭.০০	১৭৫৭০.০০	৩৩.০০	১৭৫৩৭.০০	১৭৫৩৭.০০	১৭১৪৯.১৪	১৭.৪০	১৭১৩১.৭৪	১৭১৩১.৭৪	৯৮৮৪.৭৪	৯৮৮৪.৭৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৬০%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৯, তারিখ: ১৪/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৩০০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়ক সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	৯০/৯২	৮৫১৩.০০	১১১৭.০০	৭৩৯৬.০০	৭৩৯৬.০০	৮৫১৩.০০	১১১৭.০০	৭৩৯৬.০০	৭৩৯৬.০০	৮৪৬৩.৯০	১১১৫.৮৯	৭৩৪৮.০১	৭৩৪৮.০১	১১৫৭.৮৪	১১৫৭.৮৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪২%	WB	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৮৬	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৯০/৯৩	১১৪.০০	১১৪.০০			১১৪.০০	১১৪.০০			১০৬.৪১	১০৬.৪১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৩৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ: ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৮৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৭	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	৯০/৯৪	৬০০.০০	৬০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৩.৩৩%		
৮৮	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ কুছল আমিন খান	অনুঃ	৯০/৯৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৮৯	২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড়ী আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	৯০/৯৬	৬৩৭০.০০	৬৩৭০.০০			৪৮৯৬.০০	৪৮৯৬.০০					৪৮৯৫.৫৫	৪৮৯৫.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৭৬.৮৫%		*অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৪৮, তারিখ:১৬/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৬০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৬১, তারিখ:২২/০৬/২১ মোতাবেক ২০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। * অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপযোজনের মাধ্যমে ২০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯০	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৯০/৯৭	১২২.০০	১২২.০০			২২.০০	২২.০০					১৯.১৬	১৯.১৬					১০০%	১৬.০০%	১০০%	১৫.৭০%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৩, তারিখঃ ০২/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৩৭৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৯১	২২৪৩১৯২০০-Western Economic Corridor & Regional Enhancement Program (WeCARE) Phase-1: Rural Connectivity, Market and Improvement Project (RCMLIP). (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	৯০/৯৮	১১১.০০	১১১.০০			১১১.০০	১১১.০০					১১০.৪৫	১১০.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫০%		
৯২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	৬৬৯/৮৩	৮০.০০	৮০.০০			৮০.০০	৮০.০০					৭৮.০০	৭৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৫০%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-২৮, তারিখঃ ১০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।
মোট (পল্লী) (১-৯২) :				১২৯৩৩৯৯.০০	১০৬৩২০৪.০০ (০.০০)	২৩০১৯৫.০০	২২৬৬১৪.০০	১১৩২৬২২.০৫	৯১২৯৯১.০০ (০.০০)	২১৯৬৩১.০৫	২১৫৮৩১.০৫	১১২৭১৪৯.১৫	৯১০৫৬০.৭৬ (০.০০)	২১৬৫৮৮.৩৯	২১২৯৭৯.৮০	১৭৮৪৮৯.৭০	১৮৩৬৭১.২৯	১০০%	৯৮.৯৫%	১০০%	৮৭.১৫%				
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																									
৯৩	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেতার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট।(১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৯/২০২১) জনাব সালামা শহীদ	অনুঃ	৫১২/৪	৮১৪.০০	১৪.০০	৮০০.০০	০.০০	৮১৪.০০	১৪.০০	৮০০.০০				৮১৩.৯৯	১৩.৯৯	৮০০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৯৩) :				১২৯৪২১৩.০০	১০৬৩২১৮.০০ (০.০০)	২৩০৯৯৫.০০	২২৬৬১৪.০০	১১৩৩৪৩৬.০৫	৯১৩০০৫.০০ (০.০০)	২২০৪৩১.০৫	২১৫৮৩১.০৫	১১২৭৯৬৩.১৪	৯১০৫৭৪.৭৫ (০.০০)	২১৭৩৮৮.৩৯	২১২৯৭৯.৮০	১৭৮৪৮৯.৭০	১৮৩৬৭১.২৯	১০০%	৯৮.৯৬%	১০০%	৮৭.১৫%				
সেক্টর : জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																									
চলতি প্রকল্প :																									

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	২২২০০৫৭০০-সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাটা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৭৯.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২০) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	৩০২/১৩২	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০						০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৫	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩০২/১৩৩	৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩৯৯.৯২	৩৯৯.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ২০০ লক্ষ টাকা হ্রাস হয়েছে।
৯৬	২২৪০৩৮৮০০-নাসরুলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৩০২/১৩৪	৭২০.০০	৭২০.০০			৭২০.০০	৭২০.০০			৭১৯.৯৯	৭১৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৭	২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৭৯.০০/জানুয়ারি/ ২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩০২/১৩৫	৮৯৯.০০	৮৯৯.০০			৮৯৯.০০	৮৯৯.০০			৭২৬.৫৬	৭২৬.৫৬					১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৮২%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৮	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিষ্কৃত্যতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	৩০২/১৩৬	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৬৭৪.৮৭	৬৭৪.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৩২৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯৯	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩০২/১৩৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৫৯৮.৪৯	১৫৯৮.৪৯					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৭৯.৯২%		
১০০	২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	৩০২/১৩৮	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.৯৬	০.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.০০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০১	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩০২/১৩৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৫৯৭.৭৩	১৫৯৭.৭৩					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৭৯.৮৯%		
১০২	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	৩০২/১৪০	১১০২৯১.০০	১১০২৯১.০০			৮৯৩৮০.৯৫	৮৯৩৮০.৯৫			৮৯৩৮০.৯৫	৮৯৩৮০.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৮১.০৪%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৩৮৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০৩	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	৩০২/১৪১	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৩৬০.০০	১৩৬০.০০			১৩৫৯.৯৮	১৩৫৯.৯৮			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০০%				
১০৪	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনুঃ	৩০৪/১৪২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯৯৮.৮৬	১৪৯৯৮.৮৬			১০০%	১০০%	১০০%	৭৪.৯৯%				
১০৫	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৩০৪/১৪৩	১৫১৯৭.০০	১৫১৯৭.০০			১২৩৯৭.০০	১২৩৯৭.০০			১২৩৯৬.৯৫	১২৩৯৬.৯৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮১.৫৮%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১১৯৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১০৬	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	৩০৪/১৪৪	১৪৪৮.০০	১৪৪৮.০০			১১৫৭.০০	১১৫৭.০০			১১৫৬.৯১	১১৫৬.৯১			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯০%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৭ লক্ষ টাকা হ্রাস হয়েছে।		
১০৭	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	৩০৪/১৪৫	২৫৮৬.০০	২৫৮৬.০০			২৫২০.০০	২৫২০.০০			২৫১০.৩৭	২৫১০.৩৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.০৮%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৫৬৪ লক্ষ টাকা হ্রাস হয়েছে।		
১০৮	২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯৭.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	৩০৪/১৪৬	২৪৮৭.০০	২৪৮৭.০০			২৪৮৭.০০	২৪৮৭.০০			২৪৭৬.৫৬	২৪৭৬.৫৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৮%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১০৯	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩০৪/১৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৮৮.৭৭	৪৮৮.৭৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৭৫%				
১১০	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩০৪/১৪৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৪.৫২	১১৯৪.৫২			১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৯.৬৩%				
১১১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহম্মদ	অনুঃ	৩০৪/১৪৯	৪৫০২.০০	৪৫০২.০০			৩৭০২.০০	৩৭০২.০০			৩৭০১.৭৮	৩৭০১.৭৮			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৮২.২৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৯, তারিখঃ ২২/০৬/২১ মোতাবেক ৫০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	৩০৪/১৫০	১০৫৬.০০	১০৫৬.০০			১৫৩.০০	১৫৩.০০			১৫২.৯১	১৫২.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	১৪.৪৮%		অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ১৪৪ লক্ষ টাকা হ্রাস হয়েছে।
১১৩	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর "শেখ হাসিনা" সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবু জাফর মোঃ জৌফিক হাসান	অনুঃ	৩০৪/১৫১	৩০৭৬.০০	৩০৭৬.০০			৩০৭৩.৫০	৩০৭৩.৫০			৩০৭২.৪৭	৩০৭২.৪৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		
১১৪	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	৩০৪/১৫২	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৯.৪৫	৪৯৯.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		
১১৫	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩০৪/১৫৩	২০০০.০০	২০০০.০০			১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৫৯১.৮৩	১৫৯১.৮৩					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৭৯.৫৯%		সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
১১৬	২২৪০৪৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২১) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৩০৪/১৫৪	১০২১০.০০	২৭১০.০০	৭৫০০.০০	৭০৫০.০০	৮৮৬১.২৯	৩০০০.০০	৫৮৬১.২৯	৫৬৫৭.২৫	৮১৫৮.১৫	২৭০৬.৫৬	৫৪৫১.৫৯	৫২৪৭.৫৪	৫৬৫৭.২৪	৩৮৩৩.৪৪	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৯.৯০%	ADB	*সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৯, তারিখঃ২২/০৬/২১ মোতাবেক ২৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১৭	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	৩০৪/১৫৫	৬১৩০০.০০	৬৭০০.০০	৫৪৬০০.০০	৫৪৬০০.০০	৬১৩০০.০০	৬৭০০.০০	৫৪৬০০.০০	৫৪৬০০.০০	৬০৪২৩.৪১	৬৬০৬.৭০	৫৩৮১৬.৭১	৫৩৮১৬.৭১	৩৪২৫৭.২০	৩৪২৫৭.২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৭%	WB	
১১৮	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	৩০৪/১৫৬	১৮৬৯৫.০০	৩৬৯৫.০০	১৫০০০.০০	১২৯৬১.০০	১৮৬৯৫.০০	৩৬৯৫.০০	১৫০০০.০০	১২৯৬১.০০	১৮৬৯৩.৪৮	৩৬৯৩.৪৮	১৫০০০.০০	১২৯৬১.০০	১২৯৫১.৩২	১২৯৪১.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৯, তারিখঃ২২/০৬/২১ মোতাবেক ১১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১৯	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	৩০৬/১৫৭	৫৭৫০০.০০	২২৫০০.০০	৩৫০০০.০০	৩২৫৬৯.০০	৫৭৫০০.০০	২২৫০০.০০	৩৫০০০.০০	৩২৫৬৯.০০	৫৭৪৮৪.০০	২২৪৮৪.০০	৩৫০০০.০০	৩২৫৬৯.০০	২৬৯১৯.৭৯	২৬৯২৩.৫৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	ADB, OFID	অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৭৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস হয়েছে।
১২০	২২৪২৪২৯০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩০৬/১৫৮	২৩৬৮৫.০০	৮৯০৫.০০	১৪৭৮০.০০	১৪৬৯৩.০০	১৭১০৮.০০	৮৪০৮.০০	৮৭০০.০০	৮৭০০.০০	১৭১০৮.০০	৮৪০৮.০০	৮৭০০.০০	৮৭০০.০০			১০০%	৮০.১২%	১০০%	৭২.২৩%	Kuwait	অর্থমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫৩, তারিখঃ ২০/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৬২৯৭ লক্ষ টাকা হ্রাস হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১২১	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৩০৬/১৫৯	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৯০০০.০০	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৯০০০.০০	২৫৯৯৫.৬৬	৫৯৯৫.৬৬	২০০০০.০০	১৯০০০.০০	১২০৮৮.৭৩	১২০৮৮.৭৩	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB	
	আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																						
১২২	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	৩০৬/১৬০	১১৯.০০	১১৯.০০			১০০.০০	১০০.০০				৯৮.৫০	৯৮.৫০				১০০%	১০০%	১০০%	৮২.৭৭%		কার্যক্রম বিভাগের আরক নং-১১৯, তারিখ:২২/০৬/২১ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১২৩	২২২০১১২০০-কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকার টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ড প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প। (১০০.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মাহিনুল ইসলাম খান	অনুঃ	সবুজপাতা বর্ধিত	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০				৯৬.১০	৯৬.১০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.১০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																						
১২৪	২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোগ্রাম ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ আহসান হাবীব	অনুঃ	৭০২/৩	১.০০	১.০০	০.০০		০.০০				০.০০						০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৯৪-১২৪)ঃ			৩৭১১৪৯.০০	২২২৬৯.০০ (০.০০)	১৪৬৮৮০.০০	১৪০৮৭৩.০০	৩৩০৫৮৯.৭৪	১৯১৪২৮.৪৫ (০.০০)	১৩৯১৬১.২৯	১৩৩৪৮৭.২৫	৩২৮৭৫৮.১৩	১৯০৭৮৯.৮৩ (০.০০)	১৩৭৯৬৮.৩০	১৩২২৯৪.২৫	৯১৮৭৪.২৮	৯০০৪৪.৪৬	১০০%	৯৮.৩৭%	১০০%	৮৮.৫৮%		
	সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																						
	চলতি প্রকল্পঃ																						
১২৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৬২/১৪৪	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			৪৬০০.০০	৪৬০০.০০				৪৫৯৯.৭২	৪৫৯৯.৭২				১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.৭৯%		অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-২৪৮, তারিখ:১৬/০৬/২১ এর মাধ্যমে ৬০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	৬২/১৪৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০				১০৯৯৯.৭১	১০৯৯৯.৭১				১০০%	১০০%	১০০%	৭৩.৩৩%		
১২৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ মুকুল ইসলাম	অনুঃ	৬২/১৪৬	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯১২০.০০	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯১২০.০০	১৩৪৯২.২৯	৩৪৯২.২৯	১০০০০.০০	৯১২০.০০	৪৪২১.৭৩		১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%	JICA	
	উপ-মোট (১২৫-১২৭)ঃ			৩৩৮০০.০০	২৩৮০০.০০ (০.০০)	১০০০০.০০	৯১২০.০০	২৯১০০.০০ (০.০০)	১০০০০.০০	৯১২০.০০	২৯০৯১.৭২	৩৪৯২.২৯ (০.০০)	১০০০০.০০	৯১২০.০০	৪৪২১.৭৩	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.০৭%			
	সেক্টরঃ জন প্রশাসন																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১২৮	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৮৯.৯৯/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৫৯৬/৩৩	৮৬০.০০	১৬০.০০	৭০০.০০		৮৬০.০০	১৬০.০০	৭০০.০০		৭৩০.০২	৩০.০২	৭০০.০০					১০০%	৯২.২৩%	১০০%	৮৪.৮৯%	DFID & SIDA	
সর্বমোট (১-১২৮) :				১৭০০০২২.০০	১৩১১৪৪৭.০০ (০.০০)	৩৮৮৫৭৫.০০	৩৭৬৬০৭.০০	১৪৯৩৯৮৫.৭৯	১১২৩৬৯৩.৪৫ (০.০০)	৩৭০২৯২.৩৪	#####	১৪৮৬৫৪৩.০১	১১২০৪৮৬.৩২ (০.০০)	#####	৩৫৪৩৯৪.০৫	২৭৪৭৮৫.৭১	২৭৩৭১৫.৭৫	১০০%	৯৮.৮৪%	১০০%	৮৭.৪৪%			

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১	নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৪১৬.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	আরএডিপি বই বহির্ভূত																				২২/১২/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	৬৬৯/৭০																				১৬/০৩/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	আরএডিপি বই বহির্ভূত																				০৪/০৫/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৪	নোয়াখালী পৌরসভার জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	৬৮০/৩০৩																				৩০/১২/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	বসুরহাট পৌরসভার জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	৬৮০/৩০৪																				৩০/১২/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব এ কে এম আব্দুর রশীদ	অনুঃ	৬৮০/২৯৭																				৩০/১২/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	মেহেরপুর জেলাবীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	৬৮০/২৯৮																				২৫/০৫/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৮৪৯০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৬৬৯/৬৬																				
২	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুলাই/২০২০)	অননুঃ	৬৬৯/৬৭																				
৩	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৬৬৯/৬৮																				
৪	টাঙ্গাইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৬৬৯/৬৯																				
৫	দেশবাগী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ২য় পর্যায় (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৬৬৯/৭১																				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৭২																				
৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৭৩																				
৮	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৭৪																				
৯	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৭৫																				
১০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সুনামগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চল)। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৭৬																				
১১	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে	অননু	৬৬৯/৭৭																				
১২	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (২৫০০০.০০/জুন/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননু	৬৬৯/৭৮																				
১৩	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা সদর বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৭৯																				
১৪	যশোর জেলার সাগরদাড়িতে পাঁচতলা আধুনিক অতিথি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২২০০.০০/জুলাই/২০২১ জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৮০																				
১৫	৭৪টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রকল্প (৪৩৭৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৮১																				
১৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননু	৬৬৯/৮২																				
১৭	কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননু	৬৬৯/৮৪																				
১৮	মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প (৩৬৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৬৯/৮৫																				
১৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহলা) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননু	৬৬৯/৮৬																				
সেক্টর ৪ জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
২০	টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননু	৬৮০/২৯৯																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২১	কোচালাপাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননু	৬৮০/৩০০																				
২২	পটুয়াখালী পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান হালনাগাদকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯৬.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৮০/৩০১																				
২৩	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন (২২৮৯.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৮০/৩০২																				
২৪	নগড়া জেলার গাবতলী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৮০/৩০৫																				
২৫	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পৌরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯২৫৫.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৮০/৩০৬																				
২৬	ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অননু	৬৮০/৩০৭																				
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
২৭	৮৪ ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ) (১০৬৮৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননু	৬৯২/৬																				Netharland
সেক্টর ৪ জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন																							
২৮	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর সমীক্ষা প্রকল্প (৯৯২৭.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননু	৭০০/১১০																				AiIB
২৯	ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটি প্রকল্প (৪৮৮৩.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অননু	৭০০/১১১																				GIZ