



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”


[১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান

প্রত্যয়ন পত্র

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম ও সূচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বার্ষিক অর্জনের প্রতিবেদন (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত) নিম্নরূপঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২	অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	[১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	কিঃমিঃ	৩৫০	৪০১
		[১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	কিঃমিঃ	১০০০	১১০১
		[১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	কিঃমিঃ	৩১০০	৩১৮২
	[১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট	মিঃ	২০০০০	২১৫৪০
	[১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	[১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সংখ্যা	১৩০	১৩২
	[১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেটার নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেটার	সংখ্যা	১০০	১২১
	[১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	৫০	৫০
	[১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান	লক্ষ জন	৮৯০	৯০০
	[১.৭] সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	[১.৭.১] উপকারভোগীব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান	জন	১২০০০০	১২৫৪৩৭
	[১.৮] সবুজায়ন	[১.৮.১] বৃক্ষরোপন	কিঃমিঃ	১০০	১১৫
[১.১০] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	কিঃমিঃ	৮১০০	৮৮১৩	
[১.১১] মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ (সড়ক)	[১.১১.১] মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	কিঃমিঃ	৫০০০	৬৯১৫	
[১.১৪] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১৪.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	মিঃ	৩৫০০	৩৯০০	
[২] পরিকল্পিত টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করণ	[২.১] পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাথ নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ফুটপাথ	কিঃমিঃ	৬০	৬৩
	[২.২] পৌর/নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত ড্রেন	কিঃমিঃ	৩০০	৩৩৩
	[২.৩] পৌর/নগর এলাকায় সড়ক উন্নয়ন/ নির্মাণ	[৩.৩.১] নির্মিত পৌর/নগর সড়ক	কিঃমিঃ	১৫০০	১৫৩৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২	অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
[৩] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	[২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত সেচ খাল	কিঃমিঃ	৬০০	৬০৯
	[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধনির্মাণ/সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বীধ	কিঃমিঃ	১৬০	১৬৪
	[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সংখ্যা	১২০	১২৯
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	[৪.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৪.১.১] ইজিপি মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সংখ্যা	১৫৫০০	১৬২১০
		[৪.১.২] প্রণয়কৃত ডিপিপি	সংখ্যা	২০	২৫
		[৪.১.৩] প্রণয়নকৃত ভবন ওসড়ক ডিজাইন	সংখ্যা	৪০০	৪৯২
		[৪.১.৪] প্রণয়নকৃত সেতু ডিজাইন	সংখ্যা	৪০০	৪০২
[৫] সংস্থা পর্যায়ে সুশাসন সংহতকরণ	[৫.১] কাজের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ	[৫.১.১] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/২০ টিম)	সংখ্যা	২০০০	২৩৩২
		[৫.১.২] পরিদর্শনকৃত প্রকল্প (প্রকল্প পরিচালক)	সংখ্যা	১৫০০	১৮৪৩


৫.০৭.২০২২

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন)

প্রধান প্রকৌশলী

ফোন নং-০২-৫৮১৫২৮০২

ই-মেইলঃce@lged.gov.bd

১.৬.১ সৃষ্ট কর্মসংস্থান ২০২১-২২ অর্থবছর (জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	একক	ভৌত	কর্মসংস্থান (লক্ষ জনদিবস)
১	২	৩	৪	৫
পল্লী অবকাঠামো :				
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩৫০	৫৯.৮২
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	১০০০	৭৪.৯৫
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩১০০	১৬৪.৪৮
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৮০০০	৩৫.০৫
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১২০০০	৬১.৬৬
৬	গ্রোথ সেন্টার	সংখ্যা	৫	০.১৭
৭	হাট বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১২৫	১৪.৫৯
৮	বৃক্ষরোপণ	কিঃমিঃ	১০০	০.৮৬
৯	পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৮১০০	৯১.৮৭
১০	মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	২২০২৫	১৬.৫২
১১	ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত	মিঃ	৩৫০০	২৯.৬২
১২	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ	সংখ্যা	৫০	১৮.৯৪
১৩	ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	১৮১	১.৮০
১৪	কালেকশন সেন্টার	সংখ্যা	১	০.০০
১৫	সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪.০৭
১৬	মাটির রাস্তা নির্মাণ (কিঃমিঃ)	সংখ্যা	১৪.২৮	০.০৭
১৭	স্লোপ প্রোটেকশন (মিঃ)	সংখ্যা	১৮৮৭.৮	০.১০
১৮	বাঁধ নির্মাণ (মিঃ)	সংখ্যা	১৫২.৫৩	১.৬৩
১৯	বিল উন্নয়ন (সংখ্যা)	সংখ্যা	৪৩	০.৫০
২০	খাল খনন/নদী খনন (কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ	৭০.৭৬	০.২৫
২১	কমিউনিটি বিল্ডিং (সংখ্যা)	মিঃ	২	৩.৩১
২২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো (সংখ্যা)	সংখ্যা	২০০	১.৬৯
২৩	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন(হেক্টর)	হেক্টর	১৭৭৬৯	০.৪৪
	খাল খনন/নদী খনন (কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ	৬০০	৩.৪৩
	বাঁধ নির্মাণ (কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ	১৬০	০.৭৫
	রেগুলেটর/সেচ অবকাঠামো	সংখ্যা	১২০	১.৫২
২৪	পুকুর/দিঘি পুনঃখনন (একর)		১৯৫	২.২৮
২৫	অন্যান্য(বেতন ভাতাদি, আনুষাংগিক, ট্রেনিং, অন্যান্য ইত্যাদি)			১১৩.৭৫
নগর অবকাঠামো :				
২৬	রাস্তা/ফুটপাথ নির্মাণ	কিঃমিঃ	১৫৬১	১০৩.২৯
২৭	Construction of Drain	কিঃমিঃ	৩৪৭	২৯.৪১
২৮	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১৮০৪	৬.৬২
২৯	ল্যান্ড্রিন	সংখ্যা	৬১	১.১৬
৩০	বাস/ট্রাক টার্মিনাল	কিঃমিঃ	৪	৩.৬৮

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	একক	ভৌত	কর্মসংস্থান (লক্ষ জনদিবস)
১	২	৩	১০	১২
৩১	মিউনিসিপ্যাল মার্কেট (সংখ্যা)	কিঃমিঃ	১	০.৪০
৩২	কিচেন মার্কেট (সংখ্যা)	কিঃমিঃ	৬	১.৫৬
৩৩	Park & Recreation Center	সংখ্যা		০.০০
৩৪	Lake/Canal Bank Protection (m)	কিঃমিঃ	৫	০.১০
৩৫	Bathing/Boad Landing Station	কিঃমিঃ	৭	০.৩১
৩৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ভবন (সংখ্যা)	সংখ্যা	১	১.৯৯
৩৭	অন্যান্য (বেতন ভাতাদি, আনুষাংগিক, ট্রেনিং, ইত্যাদি)			৪৭.৩৭
	মোট :			৯০০.০০

৭/৭/২২

(মোঃ শাহ আলমগীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এমএভই)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর
সদর দপ্তর, ঢাকা