



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) / বাজেট বাস্তবায়িত

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)
সংস্থায়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯২	১২৯৩৩৯৯.০০	১০৬৩২০৪.০০	২৩০১৯৫.০০	২২৬৬১৪.০০	১১৩২৬২২.০৫	৯১২৯৯১.০০	০.০০	২১৯৬৩১.০৫	২১৫৮৩১.০৫	১১২৭১৪৯.১৫	৯১০৫৬০.৭৬	০.০০	২১৬৫৮৮.৩৯	২১২৯৭৯.৮০	১৭৮৪৮৯.৭০	১৮৩৬৭১.২৯	১০০%	৯৮.৯৫%	১০০%	৮৭.১৫%
কারিগরি প্রকল্প :	১	৮১৪.০০	১৪.০০	৮০০.০০	০.০০	৮১৪.০০	১৪.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০	৮১৩.৯৯	১৩.৯৯	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%
মোট (পল্লী সেক্টর) :	৯৩	১২৯৪২১৩.০০	১০৬৩২১৮.০০	২৩০৯৯৫.০০	২২৬৬১৪.০০	১১৩৩৩৩৬.০৫	৯১৩০০৫.০০	০.০০	২২০৪৩১.০৫	২১৫৮৩১.০৫	১১২৭৯৬৩.১৪	৯১০৫৭৪.৭৫	০.০০	২১৭৩৮৮.৩৯	২১২৯৭৯.৮০	১৭৮৪৮৯.৭০	১৮৩৬৭১.২৯	১০০%	৯৮.৯৬%	১০০%	৮৭.১৫%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩১	৩৭১১৪৯.০০	২২৪২৬৯.০০	১৪৬৮৮০.০০	১৪০৮৭৩.০০	৩৩০৫৮৯.৭৪	১৯১৪২৮.৪৫	০.০০	১৩৯১৬১.২৯	১৩৩৪৮৭.২৫	৩২৮৭৫৮.১৩	১৯০৭৮৯.৮৩	০.০০	১৩৭৯৬৮.৩০	১৩২২৯৪.২৫	৯১৮৭৪.২৮	৯০০৪৪.৪৬	১০০%	৯৮.৩৭%	১০০%	৮৮.৫৮%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩৩৮০০.০০	২৩৮০০.০০	১০০০০.০০	৯১২০.০০	২৯১০০.০০	১৯১০০.০০	০.০০	১০০০০.০০	৯১২০.০০	২৯০৯১.৭২	১৯০৯১.৭২	০.০০	১০০০০.০০	৯১২০.০০	৪৪২১.৭৩	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.০৭%
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	৮৬০.০০	১৬০.০০	৭০০.০০	০.০০	৮৬০.০০	১৬০.০০	০.০০	৭০০.০০	০.০০	৭৩০.০২	৩০.০২	০.০০	৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯২.২৩%	১০০%	৮৪.৮৯%
সর্বমোট :	১২৮	১৭০০০২২.০০	১৩১১৪৪৭.০০	৩৮৮৫৭৫.০০	৩৭৬৬০৭.০০	১৪৯৩৯৮৫.৭৯	১১২৩৬৯৩.৪৫	০.০০	৩৭০২৯২.৩৪	৩৫৮৪৮৮.৩০	১৪৮৬৫৪৩.০১	১১২০৪৮৬.৩২	০.০০	৩৬৬০৫৬.৬৯	৩৫৪৩৯৪.০৫	২৭৪৭৮৫.৭১	২৭৩৭১৫.৭৫	১০০%	৯৮.৮৪%	১০০%	৮৭.৪৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬	(আরএডিপি বই বহির্ভূত ১টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	২৯	*প্রাপ্ত অর্থ (অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত) : ১৫১২২.৬৮ কোটি টাকা। (জিওবি: ১১২৩৬.৯৩+ পিএ: ৩৮৮৫.৭৫)																			
মোট প্রকল্প :	১৬৩	* আরএডিপি বরাদ্দ ১৭০০০.২২ কোটি টাকার স্থলে অর্থমন্ত্রণালয় থেকে ১৫১২২.৬৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।																			
		*অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি : ৯৮.৩০%।																			

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

২৬/০৭/২০২১
সোহানা পারভীন
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।