

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন :	৭১	১১১৭৭০৬.০০	৮০২২৫৭.০০	৩১৫৪৪৯.০০	৩০৫৩২০.০০	৫৩৭১২৫.৯৭	৩৭৯৫০৫.৫৪	০.০০	১৫৭৬২০.৪৩	১৫৭০৪৩.৪৩	৩৪৭৪০৪.৩২	২৯৮৩৫২.৪৭	০.০০	৪৯০৫১.৮৫	৪৮৮৫৯.৮৫	৩৮৬৩৯.৪৪	২৩২৬২.২৩	৫০%	৪১.৮৯%	৫০%	৩১.০৮%
কারিগরি প্রকল্প :	১	৬৮১.০০	১৮১.০০	৫০০.০০	০.০০	৩৩৮.০০	৮৮.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.৩৪	০.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৫%
মোট :	৭২	১১১৮৩৮৭.০০	৮০২৪৩৮.০০	৩১৫৯৪৯.০০	৩০৫৩২০.০০	৫৩৭৪৬৩.৯৭	৩৭৯৫৯৩.৫৪	০.০০	১৫৭৮৭০.৪৩	১৫৭০৪৩.৪৩	৩৪৭৪০৪.৬৬	২৯৮৩৫২.৮১	০.০০	৪৯০৫১.৮৫	৪৮৮৫৯.৮৫	৩৮৬৩৯.৪৪	২৩২৬২.২৩	৫০%	৪১.৮৭%	৫০%	৩১.০৬%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি :	২৮	৩০২৬২৩.০০	১৫২২২৬.০০	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	১৭৮৬১৯.১১	৭২০৪৫.১৫	০.০০	১০৬৫৭৩.৯৬	৯৭২৮২.০০	৭০২৩৯.০৪	৪৫৬৫৬.৯২	০.০০	২৪৫৮২.১২	২৩৫৬০.০০	১৪৮৪১.৫৫	১৪৬১৯.৬০	৫০%	৩৭.৫২%	৫০%	২৩.২১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	২০৭২১.১০	৭৮১৮.৩৭	০.০০	১২৯০২.৭৩	১২৬০০.০০	৮৪৯৫.৯৬	৬৩০৫.৩৩	০.০০	২১৯০.৬৩	১৮৮৭.৯০	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৫০%	৩৩.৭০%	৫০%	২৮.৩২%
সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্প :	১	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০	০.০০	২২১.২৫	৬৮.২৫	০.০০	১৫৩.০০	০.০০	২০৫.৯৭	৫২.৯৭	০.০০	১৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫৫.৫৬%	৫০%	৪৪.৬৮%
সর্বমোট :	১০৪	১৪৫১৪৭১.০০	৯৭০৭৫৫.০০	৪৮০৭১৬.০০	৪৬৫৫১২.০০	৭৩৭০২৫.৪৩	৪৫৯৫২৫.৩১	০.০০	২৭৭৫০০.১২	২৬৬৯২৫.৪৩	৪২৬৩৪৫.৬৩	৩৫০৩৬৮.০৩	০.০০	৭৫৯৭৭.৬০	৭৪৩০৭.৭৫	৬৭১৮৯.৫৬	৫১৫৯০.৪০	৫০%	৪০.৮০%	৫০%	২৯.৩৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৩	(এডিপি বই বহির্ভূত ৩টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৩২																				
মোট প্রকল্প :	১৪৯																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০২১।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ত্রৈমাসিক		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
চলতি প্রকল্প :																								
১	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২০২/৮	২৬৫৮.০০	২৬৫৮.০০				১৩২৯.০০	১৩২৯.০০				২৮৮.৩৮	২৮৮.৩৮				৫০%	৩০.০০%	৫০%	১০.৮৫%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	২০২/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০				৩৪৯৬.২৪	৩৪৯৬.২৪				৩৪৩৭.৩০	৩৪৩৭.৩০				৫০%	৬৭.০০%	৫০%	৪৯.১০%		
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২০২/১০	১.০০	১.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				৫০%	৮০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের সেটরে প্রক্রিয়াধীন। আইএমইডি কর্তৃক সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব সুপারিশকৃত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	২০২/১১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০				১৪৯৯৮.৫০	১৪৯৯৮.৫০				১২০৭০.৬০	১২০৭০.৬০				৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪০.২৪%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	২০২/১২	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০				১৩৯৯৬.১৫	১৩৯৯৬.১৫				১২৪৬৪.১৫	১২৪৬৪.১৫				৫০%	৫৫.০৪%	৫০%	৪৪.৫১%		
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	২০২/১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উপবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনু :	২০২/১৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				৮৭৫.০০	৮৭৫.০০				২০০.০০	২০০.০০				৫০%	১২.০০%	৫০%	৫.৭১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	২০৩/১৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০					৩৬২৭.০০	৩৬২৭.০০			৫০%	২৭.৪২%	৫০%	৩০.৭৪%		
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনু :	২০৩/১৬	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৬৬০০.০০	৬৬০০.০০					৬০৩৫.৭২	৬০৩৫.৭২			৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৫.৭৩%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	২০৩/১৭	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			২০৯৮.৭৪	২০৯৮.৭৪					১৭৫১.০৫	১৭৫১.০৫			৫০%	৪৮.৭০%	৫০%	৩৯.৮০%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	২০৩/১৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯৯৯.০০	২৯৯৯.০০					১৫০৪.৮৬	১৫০৪.৮৬			৫০%	৪০.০০%	৫০%	২৫.০৮%		
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনু :	২০৩/১৯	২০০১.০০	২০০১.০০			১০০০.৫০	১০০০.৫০					১০০০.০০	১০০০.০০			৫০%	৯০.৫১%	৫০%	৪৯.৯৮%		
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনু :	২০৩/২০	৪৮৬১.০০	৪৮৬১.০০			২৪২৮.০০	২৪২৮.০০					১৯২৯.৬৪	১৯২৯.৬৪			৫০%	৪৪.৮০%	৫০%	৩৯.৭০%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	২০৩/২১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৯৭.৫০	১২৪৯৭.৫০					৪১৮৭.৩৪	৪১৮৭.৩৪			৫০%	২৭.০০%	৫০%	১৬.৭৫%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	২০৩/২২	১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			৬৫৯৫.৫০	৬৫৯৫.৫০					৩১৭৩.৯২	৩১৭৩.৯২			৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৪.০৬%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনু :	২০৩/২৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					১৭৯৪.৭৭	১৭৯৪.৭৭			৫০%	২৫.৭৩%	৫০%	২৫.৬৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.৬৩	৭৪৯.৬৩			৬৭৬.২৮	৬৭৬.২৮					৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪৫.০৯%		
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯৯৭.২৪	৪৯৯৭.২৪			৩৭০১.১২	৩৭০১.১২					৫০%	৪৩.৩০%	৫০%	৩৭.০১%		
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৬	৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৪৬১৮.০০	৪৬১৮.০০			৩৮০৪.৬৪	৩৮০৪.৬৪					৫০%	৪৪.৯৫%	৫০%	৪১.১৯%		
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	২০৪/২৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৪৯৮.২৪	৭৪৯৮.২৪			৭০৮১.৮৫	৭০৮১.৮৫					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৭.২১%		
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৯.৬২	১২৪৯.৬২			৯১৩.০৯	৯১৩.০৯					৫০%	৩৬.৭৬%	৫০%	৩৬.৫২%		
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২০৪/২৯	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৬৬০০.০০	৬৬০০.০০			৬৪৮৮.৭৪	৬৪৮৮.৭৪					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.১৬%		
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	২০৪/৩০	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৫৯৯৭.৫০	৫৯৯৭.৫০			৫৬১১.৮২	৫৬১১.৮২					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৬.৭৭%		
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	২০৪/৩১	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৯৭৪৭.২৪	৯৭৪৭.২৪			৯৪৩৩.২৯	৯৪৩৩.২৯					৫০%	৪৯.০০%	৫০%	৪৮.৩৮%		
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২০৪/৩২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৭২৯.০০	৫৭২৯.০০					৫০%	৮৪.৮৯%	৫০%	৪৭.৭৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু : ২০৫/৩৩		৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮২৪৮.৬২	৮২৪৮.৬২					৩৯৮৪.৯৮	৩৯৮৪.৯৮			৫০%	৬১.৫৮%	৫০%	৪৬.৮৮%		
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু : ২০৫/৩৪		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৮৬৭.০০	৯৮৬৭.০০			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৪৯.৩৪%		
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু : ২০৫/৩৫		২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০					৪০২৬.০০	৪০২৬.০০			৫০%	২৭.০০%	৫০%	১৪.৩৮%		
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনু : ২০৫/৩৬		১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৫৪০৬.৭৮	৫৪০৬.৭৮			৫০%	৭৬.৩৭%	৫০%	৪৯.১৫%		
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু : ২০৫/৩৭		২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					১১৮৫৩.০৭	১১৮৫৩.০৭			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৪৭.৪১%		
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/ অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু : ২০৫/৩৮		৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১৪৫১৬.২৯	১৪৫১৬.২৯			৫০%	৫২.৩৫%	৫০%	৪৮.৩৯%		
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনু : ২০৫/৩৯		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৮১৪.০৩	৪৮১৪.০৩			৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪৮.১৪%		
৩৩	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু : ২০৫/৪০		৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			১৬২৪৬.২৪	১৬২৪৬.২৪					১২৬৪২.৮৩	১২৬৪২.৮৩			৫০%	৪৪.০৮%	৫০%	৩৮.৯০%		
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু : ২০৫/৪১		২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৭.৫০	৯৯৯৭.৫০					৯৯৬৫.৩৩	৯৯৬৫.৩৩			৫০%	৬৬.৩৭%	৫০%	৪৯.৮৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোশারফ হোসেন।	অনুঃ	২০৫/৪২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					২৫৭৪.৭৫	২৫৭৪.৭৫							৫০%	৭১.০০%	৫০%	৭০.৭২%		
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	২০৬/৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০					৩৯৯৪.৭৫	৩৯৯৪.৭৫							৫০%	৫৪.৯৮%	৫০%	৪৭.৯৩%		
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-শোশের অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	২০৬/৪৪	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০					৪৪০০.০০	৪৪০০.০০							৫০%	১০০%	৫০%	৪৭.৯১%		
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	২০৬/৪৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০					৩৯০১.৫০	৩৯০১.৫০							৫০%	৫২.৫০%	৫০%	৪৪.৬৫%		
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্বোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০৬/৪৬	১৮৮০০.০০	১৮৮০০.০০					৯৪০০.০০	৯৪০০.০০							৫০%	৭০.১২%	৫০%	৪৭.৬১%		
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনুঃ	২০৬/৪৭	৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০					১৮৭০৫.০০	১৮৭০৫.০০							৫০%	৩৮.১৭%	৫০%	৩৭.৯৮%		
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	২০৬/৪৮	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০					৪৩৯৯.০৮	৪৩৯৯.০৮							৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৩.৯৯%		
৪২	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৬/৪৯	১১৪২.০০	১১৪২.০০					৫৭১.০০	৫৭১.০০							৫০%	২০.০০%	৫০%	০.০০%		
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান	অনুঃ	২০৬/৫০	১৬০০.০০	১৬০০.০০					৪০০.০০	৪০০.০০							৫০%	১১.০০%	৫০%	১০.৪৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮.১০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৬/৫১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০					১৪৮৭৩.০৩	১৪৮৭৩.০৩			৫০%	৪৩.২৯%	৫০%	৪২.৪৯%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু :	২০৬/৫২	২৮০৩.০০	২৮০৩.০০			১৩২৬.০০	১৩২৬.০০					২১.৩৭	২১.৩৭			৫০%	১.০০%	৫০%	০.৭৬%		
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	২০৭/৫৩	৪২৮৩০.০০	৪২৮৩০.০০			২১১৬৩.৭৪	২১১৬৩.৭৪					১৫০৩৮.০৫	১৫০৩৮.০৫			৫০%	৪১.৬৭%	৫০%	৩৫.১১%		
৪৭	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনু :	২০৭/৫৪	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৬৯৯২.৫০	৬৯৯২.৫০					৬৯০৩.৩৬	৬৯০৩.৩৬			৫০%	৪৯.৮৮%	৫০%	৩৬.৩৩%		
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনু :	২০৭/৫৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১৭.৯৮	১৭.৯৮			৫০%	৮.০০%	৫০%	০.৭৫%		
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	২০৭/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০.৪৬	৫০.৪৬			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৫২%		
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২০৭/৫৭	১৪২৩.০০	১৪২৩.০০			৭১১.৫০	৭১১.৫০					০.০০	০.০০			৫০%	৭৫.০০%	৫০%	০.০০%		
৫১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	২০৭/৫৮	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০			১৮৮১৩.৩৬	১৮৮১৩.৩৬					১৮০৪৫.৫২	১৮০৪৫.৫২			৫০%	৪২.৮০%	৫০%	৩৭.৯৯%		
৫২	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্ধান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনু :	২০৭/৫৯	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮২৭৯.০০	৮২৭৯.০০					৬৪৪৩.১৭	৬৪৪৩.১৭			৫০%	৫৫.৫৫%	৫০%	৩৭.৯০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৭/৬০	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			৮৪৩.৫০	৮৪৩.৫০			৪৩০.২০	৪৩০.২০			৫০%	১৫.৮০%	৫০%	১২.৭৫%				
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	২০৭/৬১	৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			৩৩৪৭.০০	৩৩৪৭.০০			১৪২৩.০০	১৪২৩.০০			৫০%	২৯.০০%	৫০%	২১.২০%	DANIDA			
৫৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড়়া অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনু :	২০৮/৬২	৭৫৬২.০০	৩৯৬৬.০০	৩৫৯৬.০০	৩৫৯৬.০০	২৩৫৬.০১	১৯৮৩.০০	৩৭৩.০১	৩৭৩.০১	৮৮৮.৬৯	৬২২.১০	২৬৬.৫৯	২৬৬.৫৯	৩৫৯৬.০০	৩৭৩.০১	৫০%	১৮.০০%	৫০%	১১.৭৫%	IFAD STF	
৫৬	২২৪০৪৬০০০-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ হোহরার আলী	অনু :	২০৮/৬৩	৪১০০০.০০	১৫০০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬৫২.৩০	৩৬৫২.৩০	৫০%	১৮.০০%	৫০%	০.০০%	IDA	সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২০৯৭৬৫.০০/মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনু :	২০৮/৬৪	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	২৪৬৫.৫০	১০৩৮.৫০	১৪২৭.০০	১২০০.০০	১৪৫৭.০০	৩৬৫.০০	১০৯২.০০	১০০০.০০	৫৫০.০০	০.০০	৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৯.৫৫%	JICA	
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	২০৮/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৪২৯৩.১৭	২২০৮.০০	২০৮৫.১৭	২০৮৫.১৭	৩৫২০.৭৭	২১৬০.৯৬	১৩৫৯.৮১	১৩৫৯.৮১	৩৭১৩.২৪	২০৮৫.১৭	৫০%	২৪.৫৩%	৫০%	১৯.৫৬%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওড়়া অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু :	২০৮/৬৬	১৩১৯৯.০০	১০০০০.০০	৩১৯৯.০০	২৮৪৯.০০	৫৫৯৮.২৫	৪৯৯৮.২৫	৬০০.০০	২৫০.০০	৪১৭৫.০০	৩৯১৫.০০	২৬০.০০	১৬০.০০	৪৪৫০.০০	০.০০	৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩১.৬৩%	JICA	
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	২০৮/৬৭	৮০০০০.০০	১৪০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৯২২.৫০	৬২.৫০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	১১২৫৭.৩০	৩৮.৬৮	১১২১৮.৬২	১১২১৮.৬২	০.০০	০.০০	৫০%	৩৭.০০%	৫০%	১৪.০৭%	WB	
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২০৯/৬৮	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৬৬৩.৩৫	৭৫০.০০	৯১৩.৩৫	৯১৩.৩৫	১০১০.৫৬	৯৭.২১	৯১৩.৩৫	৯১৩.৩৫	০.০০	০.০০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১১.২৩%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	২০৯/৬৯	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৩৫০০.০০	৫০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১২৩.৪২	১২৩.৪২	০.০০	০.০০			৫০%	৬.৯৪%	৫০%	২.০৬%	KFW, GCF	
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০৯/৭০	১৬২০০.০০	৪৮৫০.০০	১১৩৫০.০০	১১৩৫০.০০	৬৩৯২.৯৩	২৪১৬.১৫	৩৯৭৬.৭৮	৩৯৭৬.৭৮	২১৭৫.৫৫	৩০১.৮৭	১৮৭৩.৬৮	১৮৭৩.৬৮	৩৯৭৬.৭৮	৩৯৭৬.৭৮	৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৩.৪৩%	IFAD	
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৯/৭১	১১০০০.০০	২০০০০.০০	৯০০০০.০০	৮৯৬৭৫.০০	৩৪৮৯১.৪৪	১০০০০.০০	২৪৮৯১.৪৪	২৪৮৯১.৪৪	২৯২৫০.৪৬	৯৫৬৪.৫০	১৯৬৮৫.৯৬	১৯৬৮৫.৯৬	১৫৩১৩.৪০	৯৮০৫.৭৫	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৬.৫৯%	ADB	
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিটাস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০৯/৭২	৭০০০.০০	১০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	৭৯০.৪৫	৫০০.০০	২৯০.৪৫	২৯০.৪৫	৫২৮.০০	২৩৭.৫৫	২৯০.৪৫	২৯০.৪৫	০.০০	০.০০	৫০%	৩০.০০%	৫০%	৭.৫৪%	ADB	
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাদির	অনুঃ	২০৯/৭৩	৬৬৪০.০০	১৬৪০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০২.৫০	৮২০.০০	১৮২.৫০	১৮২.৫০	১৮৭.২০	৮৭.২০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	২০.০০%	৫০%	২.৮২%	JICA	
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০৯/৭৪	২৫০০০.০০	২৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৮৭৫.০০	১২৫.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	৩০১৬.২০	০.০০	৩০১৬.২০	৩০১৬.২০	২৭৯৫.৫২	২৭৯৫.৫২	৫০%	২৮.০০%	৫০%	১২.০৬%	WB	
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	২১০/৭৫	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	১৫২০.৭৩	২৫০.০০	১২৭০.৭৩	১২৭০.৭৩	১০২৪.২৯	১১৯.২৯	৯০৫.০০	৯০৫.০০			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩০.৬৭%	WB	
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	২১০/৭৬	৪৪০০০.০০	১০০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	২১৯৯২.৫০	৪৯৯২.৫০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	৯১৪৮.১৩	১০৭৭.৯৪	৮০৭০.১৯	৮০৭০.১৯	৫৯২.২০	৫৭৩.৭০	৫০%	২৫.৬৭%	৫০%	২০.৭৯%	WB	
	মোট প্রকল্প																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭০	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামাইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩২৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০৮৫.৪৬	১০৮৫.৪৬			৫০%	৭৩.০০%	৫০%	৭২.৩৬%		
৭১	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৪১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৬০০.০০	৬০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					০.০০	০.০০			০%	০.০০%	০%	০.০০%		
মোট (পল্লী) (১-৭১) :				১১১৭৭০৬.০০	৮০২২৫৭.০০ (০.০০)	৩১৫৪৪৯.০০	৩০৫৩২০.০০	৫০৭১২৫.৯৭	৩৭৯৫০৫.৫৪ (০.০০)	১৫৭৬২০.৪৩	১৫৭০৪৩.৪৩	৬৪৭৪০৪.৩২	২৯৮৩৫২.৪৭ (০.০০)	৪৯০৫১.৮৫	৪৮৮৫৯.৮৫	৬৮৬৩৯.৪৪	২৩২৬২.২৩	৫০%	৪১.৮৯%	৫০%	৩১.০৮%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
৭২	২২৪৩৩৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেলার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। (১৮৭২.০০/ ০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৯/২০২১) জনাব সালমা শহীদ	অনুঃ	৪২০/৪	৬৮১.০০	১৮১.০০	৫০০.০০	০.০০	৩৩৮.০০	৮৮.০০	২৫০.০০				০.৩৪	০.৩৪	০.০০		৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৫%	ADB	জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। ০৩/১০/২০২১ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৭২) :				১১১৮৩৮৭.০০	৮০২৪৩৮.০০ (০.০০)	৩১৫৯৪৯.০০	৩০৫৩২০.০০	৫০৭৪৩৩.৯৭	৩৭৯৫৯৩.৫৪ (০.০০)	১৫৭৮৭০.৪৩	১৫৭০৪৩.৪৩	৬৪৭৪০৪.৬৬	২৯৮৩৫২.৮১ (০.০০)	৪৯০৫১.৮৫	৪৮৮৫৯.৮৫	৬৮৬৩৯.৪৪	২৩২৬২.২৩	৫০%	৪১.৮৭%	৫০%	৩১.০৬%		
সেটর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							
৭৩	২২৪৩৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৪/১৯	২৫৪৬.০০	২৫৪৬.০০			১২৭৩.০০	১২৭৩.০০					৫০০.৭১	৫০০.৭১			৫০%	৩৮.২২%	৫০%	১৯.৬৭%		
৭৪	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	২৪৪/২০	৪০০১.০০	৪০০১.০০			১০০০.২৫	১০০০.২৫					৯৯১.০০	৯৯১.০০			৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৪.৭৭%		
৭৫	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	২৪৪/২১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					৩০.৭৩	৩০.৭৩			৫০%	৩৩.০০%	৫০%	০.৩৪%		
৭৬	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪৪/২২	১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			৭৮৮.০০	৭৮৮.০০					২৯১.৮৮	২৯১.৮৮			৫০%	৩৮.৫১%	৫০%	১৮.৫২%		
৭৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪৪/২৩	২৬৬১০.০০	২৬৬১০.০০			১৩২৬৩.৪২	১৩২৬৩.৪২					১২৮৭০.৬২	১২৮৭০.৬২			৫০%	৬৪.৬৭%	৫০%	৪৮.৩৭%		
৭৮	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সাহিদ	অনুঃ	২৪৫/২৪	১১৮৩.০০	১১৮৩.০০			৫৯১.৫০	৫৯১.৫০					৫৬৯.১২	৫৬৯.১২			৫০%	৪৯.২২%	৫০%	৪৮.১১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ব				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৯	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনু :	২৪৫/২৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৪৯৩.৫০	৩৪৯৩.৫০			৩০৯৭.৪৬	৩০৯৭.৪৬			৫০%	৫৯.৬০%	৫০%	৪৪.২৫%				
৮০	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৫/২৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৭.৫০	২৪৯৭.৫০			২৪৮৬.৪৯	২৪৮৬.৪৯			৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৭৩%				
৮১	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪৫/২৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			২০৩.৩২	২০৩.৩২			৫০%	১১.০০%	৫০%	১০.১৭%				
৮২	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	অনু :	২৪৫/২৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৪০৪.৪৯	৪০৪.৪৯			৫০%	২৫.০০%	৫০%	১০.১১%				
৮৩	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৫/২৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩০৪.৭৯	৩০৪.৭৯			৫০%	৩৭.০০%	৫০%	৩০.৪৮%				
৮৪	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৫/৩০	১১৮০.০০	১১৮০.০০			২৯৫.০০	২৯৫.০০			২৭৪.২৫	২৭৪.২৫			৫০%	৩৭.৪৩%	৫০%	২৩.২৪%				
৮৫	২২৪২৭৫৭০০-টান্ডাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহমেদ	অনু :	২৪৫/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২১৮.৫৪	১২১৮.৫৪			৫০%	৪১.৬৬%	৫০%	২৪.৩৭%				
৮৬	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৪৫/৩২	১৩২০.০০	১৩২০.০০			৬৩১.৯৮	৬৩১.৯৮			৩৪.৯৯	৩৪.৯৯			৫০%	২.৭০%	৫০%	২.৬৫%				
৮৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	২৪৫/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৭৬৯.০০	৭৬৯.০০			০.২৫	০.২৫			৫০%	১.০০%	৫০%	০.০১%				
৮৮	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২৪৬/৩৪	৩০১০.০০	৩০১০.০০			১৫০৫.০০	১৫০৫.০০			২৩৪৬.৭২	২৩৪৬.৭২			৫০%	৭৮.০০%	৫০%	৭৭.৯৬%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৯	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনু :	২৪৬/৩৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৫৯৯.০০	৫৯৯.০০			৫৮০.৫০	৫৮০.৫০					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৮.৪৬%		
৯০	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৪৬/৩৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					৫০%	৩৯.০০%	৫০%	৩০.০০%		
৯১	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২১) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৩৭	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২৩/০৯/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯২	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনু :	২৪৬/৩৮	৪৩৫২৫.০০	১০০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৫০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৮১২৯.৭৫	৯৬.১১	৮০৩৩.৬৪	৮০৩৩.৬৪	০.০০	০.০০	৫০%	৪৭.০০%	৫০%	১৮.৬৮%	WB	
৯৩	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৪৬/৩৯	৩৮২৩৬.০০	১৩০০০.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৩১৭২৪.০০	৬৪৮৮.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৩৪২১.২২	২৯৩৫.৪০	৪৮৫.৮২	২০.৩৫	২০.৩৫	২০.৩৫	৫০%	১৮.০০%	৫০%	৮.৯৫%	JICA	
৯৪	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৪০	৬৩৪৩৬.০০	১৯০০০.০০	৪৪৪৩৬.০০	৪৪০৩৬.০০	২০৬১১.০০	৯৫০০.০০	১১১১১.০০	১০৭৫১.০০	১৫৫৪৮.১১	৫৪০৪.৮৯	১০১৪৩.২২	৯৭৮৩.২২	৯০৫৭.৩২	৮৮৩৫.৩৭	৫০%	৩৮.০০%	৫০%	২৪.৫১%	ADB, OFID	
৯৫	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৪১	৩২২০০.০০	১৫০০০.০০	১৭২০০.০০	১৭০২৫.০০	১৫০০৫.৩১	৭৫০০.০০	৭৫০৫.৩১	০.০০	৬৯৫৪.১০	৬৯৫৪.১০	০.০০	০.০০			৫০%	৩৭.০০%	৫০%	২১.৬০%	Kuwait	
৯৬	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৪৭/৪২	৪২০০০.০০	১২০০০.০০	৩০০০০.০০	২৯০০০.০০	৩৫১৯৬.৬৫	৬০০০.০০	২৯১৯৬.৬৫	২৯০০০.০০	৯৬৮০.০০	৩৭৬০.৫৬	৫৯১৯.৪৪	৫৭২২.৭৯	৫৭৬৩.৮৮	৫৭৬৩.৮৮	৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৩.০৫%	ADB	
নতুন প্রকল্প																							
৯৭	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবদুল ওহাব	অনু :	২৪৭/৪৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৯৮	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনু :	২৪৭/৪৪	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৯	২২৪৩৩৬০০০-টাসাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪৭/৪৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১০০	২২৪৩৩৫৯০০-"পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		
উপ-মোট (৭৩-১০০) :				৩০২৬২৩.০০	১৫২২৬.০০ (০.০০)	১৫০৩৯.০০	১৪৭৫৯.০০	১৭৮৬১৯.১১	৭২০৪৫.১৫ (০.০০)	১০৬৫৭৩.৯৬	৯৭২৮২.০০	৭০২৩৯.০৪	৪৫৬৫৬.৯২ (০.০০)	২৪৫৮২.১২	২৩৫৬০.০০	১৪৮৪১.৫৫	১৪৬১৯.৬০	৫০%	৩৭.৫২%	৫০%	২৬.২১%		
সেক্টর ৪ কৃষি (শাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১০১	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ফ্লুইডার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১২/১১২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৬৮৯.৬৮	১৬৮৯.৬৮					৫০%	৪৯.২৯%	৫০%	৪২.২৪%		
১০২	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১১২/১১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৩১৮.৩৭	৪৩১৮.৩৭			৩৬৮২.৬৩	৩৬৮২.৬৩					৫০%	৪৩.৭৬%	৫০%	৪০.৯২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
১০৩	২২৪১৪৭০০০-স্ক্রুড্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	অনুঃ	১১২/১১৪	১৭০০০.০০	৩০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	১৪৪০২.৭৩	১৫০০.০০	১২৯০২.৭৩	১২৬০০.০০	৩১২৩.৬৫	৯৩৩.০২	২১৯০.৬৩	১৮৮৭.৯০	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৫০%	২৪.৭১%	৫০%	১৮.৩৭%	JICA	
	উপ-মোট (১০১-১০৩) :			৩০০০০.০০	১৬০০০.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	২০৭২১.১০	৭৮১৮.৩৭ (০.০০)	১২৯০২.৭৩	১২৬০০.০০	৮৪৯৫.৯৬	৬৩০৫.৩৩ (০.০০)	২১৯০.৬৩	১৮৮৭.৯০	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৫০%	৩৩.৭০%	৫০%	২৮.৩২%		
	স্টেটরঃ সাধারণ সরকারি সেবা																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																						
১০৪	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৮৯.৯৯/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৭৯/২৫	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০		২২১.২৫	৬৮.২৫	১৫৩.০০		২০৫.৯৭	৫২.৯৭	১৫৩.০০				৫০%	৫৫.৫৬%	৫০%	৪৪.৬৮%	DFID & SIDA	
	সর্বমোট (১-১০) :			১৪৫১৪৭১.০০	৯৭০৭৫৫.০০ (০.০০)	৪৮০৭১৬.০০	৪৬৫৫১২.০০	৭৩৭০২৫.৪৩	৪৫৯৫২৫.৩১ (০.০০)	২৭৭৫০০.১২	২৬৬৯২৫.৪৩	৪২৬৩৪৫.৬৩	৩৫০৩৬৮.০৩ (০.০০)	৭৫৯৭৭.৬০	৭৪৩০৭.৭৫	৬৭১৮৯.৫৬	৫১৫৯০.৪০	৫০%	৪০.৮০%	৫০%	২৯.৩৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ব				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টীকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								৫
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪৩৩৩৩০০-পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					১৬/০৩/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					০৪/০৫/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫২৭/৩৩১																					২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩৩৩																					২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	২২৪৩৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	৫২৭/৩২২																					০৪.০৫.২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩১৬																					১০/০৮/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫৬১/৯৯																					Netherland, IFAD ১০/০৮/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					১৯/১০/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	“এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সন্ধ্যাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					১৪/১০/২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
১০	মোহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	৫৩১/৩৯৫																					২৫/০৫/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	২২৪৩৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					২৪/০৬/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১২	পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জল্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪২২৭.০০/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	৫৩১/৩৯৪																					০৭/০৯/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ব				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৩	Technical Assistance Project on Integrated Solid Waste Management Infrastructure Improvement Project. (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫৬৩/১১৩																				AIIB	০৭/০৯/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর ১: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ২য় পর্যায় (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১১																					
২	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১২																					
৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১৩																					
৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১৪																					
৫	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১৫																					
৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সুনামগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চল)। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১৭																					
৭	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (২৫০০০.০০/জুন/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১৮																					
৮	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা সদর বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩১৯																					
৯	যশোর জেলার সাগরদাড়িতে পাঁচতলা আধুনিক অতিথি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২২০০.০০/জুলাই/২০২১ জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২০																					
১০	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২১																					
১১	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর(ফতুল্লা) উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৪																					
১২	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৫																					
১৩	এলজিইডি'র সদর দপ্তরের ইউটিলিটি ব্যবস্থা মেসারামত ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮১৫.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টীকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৪	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৪৪০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৭																				
১৫	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৮																				
১৬	রাস্তামাটি জেলার কাগুই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরিপাড়া-বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫৮০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৯																				
১৭	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩০																				
১৮	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩২																				
১৯	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩৪																				
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২০	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন (২২৮৯.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৬																				
২১	ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৭																				
২২	বরগুনা জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৮																				
বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
২৩	কনস্ট্রাকশন অফ পার্মানেন্ট স্টীল ব্রিজ রুরাল রোড (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৬১/৯৮																				SPAIN
২৪	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী সড়কে উচ্চ প্রযুক্তির দীর্ঘ স্প্যান বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/৯৮																				CHINA
২৫	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/১০০																				JICA
২৬	নার্দাণ বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/১০১																				JICA
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২৭	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১১																				JICA
২৮	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (৪২৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১২																				KFW
২৯	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প-২ (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৫)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৪																				ADB
৩০	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্মার্ট সিটি প্রকল্প (৪৮৮৩.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৫																				GIZ

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ব				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৩১	মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট-২ (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৬৩/১১৬																					WB	
৩২	স্মার্ট সিটি উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬৩/১১৭																					AIIB	