বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৯-২০)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২০ । **(লক্ষ টাকায়)**

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
																		ভৌত		আর্থিক	
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৮৮	১০২৮৬০৪.২৮	৮১৭৪১৪.২৮ (৮৪২.০০)	২১১১৯০.০০	২০৬২০৩.০০	৬৯১২৮৬.২৫ (৬৭%)	৫৬৪৭৫৪.২৫ (৬৯%)	০.০০	১২৬৫৩২.০০ (৬০%)	১২৩৯৪৬.৮৫ (৬০%)	৪৯০১০৯.৩৫ (৪৮%)	৪৩৬৭৬০.৮৯ (৫৩%)	০.০০	৫৩৩৪৮.৪৬ (২৫%)	৫২২৫৪.৮১ (২৫%)	৩৯৩৯৮.৭৫	৩৪৪৪৭.১১	৭৩%	৫৭.৩৭%	৭২%	৪৭.৬৫%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩০	৩০০৪৮২.৫১	১০৫৯৫০.৫১ (১১৫৭.০০)	১৯৪৫৩২.০০	১৮৯৬৯২.০০	২২৯০৭১.৯৭ (৭৬%)	৭৪১৪৪.৬১ (৭০%)	০.০০	১৫৪৯২৭.৩৬ (৮০%)	১৫৩৩০০.৮৫ (৮১%)	১৩২৩৬৫.৬৭ (৪৪%)	৪৮৯৩৬.২০ (৪৬%)	০.০০	৮৩৪২৯.৪৭ (৪৩%)	৮১৯৫৬.৭৩ (৪৩%)	১০৯৭৪৬.৯৪	১০৯৪৫৮.৮৭	৬৬%	৫০.৬৩%	৬৪%	৪৪.০৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১২৫০.০০	৩০০.০০ (০.০০)	৯৫০.০০	০.০০	২৫০.০০ (২০%)	১৫০.০০	০.০০	১০০.০০ (১১%)	০.০০ ০.০০	১৩৮.০০ (১১%)	৩৮.০০	০.০০	১০০.০০ (১১%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	১১.০%	৭৫%	১১.০৪%
মোট (PPWS&H) ঃ	৩১	৩০১৭৩২.৫১	১০৬২৫০.৫১ (১১৫৭.০০)	১৯৫৪৮২.০০	১৮৯৬৯২.০০	২২৯৩২১.৯৭ (৭৬%)	৭৪২৯৪.৬১ (৭০%)	০.০০	১৫৫০২৭.৩৬ (৭৯%)	১৫৩৩০০.৮৫ (৮১%)	১৩২৫০৩.৬৭ (৪৪%)	৪৮৯৭৪.২০ (৪৬%)	০.০০	৮৩৫২৯.৪৭ (৪৩%)	৮১৯৫৬.৭৩ (৪৩%)	১০৯৭৪৬.৯৪	১০৯৪৫৮.৮৭	৬৬%	৫০.৪৭%	৬৪%	৪৩.৯১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	৩	১৭৬৩৪.০০	১০০০০.০০	৭৬৩৪.০০	৫৭৭১.০০	১৩২০৭.২০ (৭৫%)	৬৮৭৫.০০ (৬৯%)	০.০০	৬৩৩২.২০ (৮৩%)	৫৭৭১.০০ (১০০%)	৪৫৯১.৬৭ (২৬%)	৩৩৫৬.৩৩ (৩৪%)	০.০০	১২৩৫.৩৪ (১৬%)	৬৭৪.১৫ (১২%)	৩৪৫.৭১	০.০০	৭৩%	৩৮.৪৯%	৭৩%	২৬.০৪%
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১	১০১২.০০	১০৯.০০	৯০৩.০০	০.০০	৯৫৭.৫০ (৯৫%)	৫৪.৫০ (৫০%)	০.০০	৯০৩.০০	০.০০	৫৬৫.১৩ (৫৬%)	৪.৯৪ (৫%)	০.০০	৫৬০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৬৪.২৮%	৭৫%	৫৫.৮৪%
সর্বমোট ঃ	১২৩	১৩৪৮৯৮২.৭৯	৯৩৩৭৭৩.৭৯ (১৯৯৯.০০)	৪১৫২০৯.০০	৪০১৬৬৬.০০	৯৩৪৭৭২.৯২ (৬৯.২৯%)	৬৪৫৯৭৮.৩৬ (৬৯.১৮%)	০.০০	২৮৮৭৯৪.৫৬ (৬৯.৫৫%)	২৮৩০১৮.৭০ (৭০%)	৬২৭৭৬৯.৮২ (৪৬.৫৪%)	৪৮৯০৯৬.৩৬ (৫২%)	০.০০	১৩৮৬৭৩.৪৬ (৩৩%)	১৩৪৮৮৫.৬৯ (৩৪%)	১৪৯৪৯১.৪০	১৪৩৯০৫.৯৮	৭১%	৫৫.৫৮%	৭০%	৪৬.৫৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৫	(এডিপি বই বর্হিভূত অনুমোদিত ২টি)																			
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (এডিপি বইয়ে)	২১																				
মোট প্রকল্প ঃ	১৪৯																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৯-২০)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২০ ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৪/৩৬	২৫৪০৩.০০	২৫৪০৩.০০			১২৭০১.৫০	১২৭০১.৫০			৮৫৭৬.৪১	৮৫৭৬.৪১					৭৫%	৩৬.২২%	৭৫%	৩৩.৭৬%		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে ।
২	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৬/৩৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৭৬৩১.৫৬	৭৬৩১.৫৬					৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৫০.৮৮%		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে ।
৩	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৬/৩৮	২০০৬.০০	২০০৬.০০			১৫০৪.৫০	১৫০৪.৫০			৯৮২.১৮	৯৮২.১৮					৭৫%	৭০.৬২%	৭০%	৪৮.৯৬%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) । (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৬/৩৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৯০৩.৫৩	৪৯০৩.৫৩					৭৫%	৬৮.০০%	৭৫%	৬১.২৯%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে ।
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৬/৪০	২৬৫৭৯.০০	১১৬৯৩.০০	১৪৮৮৬.০০	১৪৮৭০.০০	৫৪৮৭.৩১	৫০০০.০০	৪৮৭.৩১	৪৮৭.৩১	৪২৯৭.৭০	৩৮২৬.১৮	৪৭১.৫২	৪৭১.৫২	৩৭২১.৫০	৪৮৭.৩১	৫৫%	২৪.০০%	৫৫%	১৬.১৭%	IFAD STF	২ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন । প্রকল্প অঞ্চল হাওর এলাকায় হওয়ায় বর্ষার পানির কারণে কাজ করা সম্ভব হয়নি । বর্তমানে মালামাল সংগ্রহের কাজ চলিতেছে ।
৬	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত) ।(৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৯৬/৪১	৫০০০০.০০	২০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	২৫০০০.০০	১০০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫৩৬১.৬৮	৯৫৫৮.৬৩	৫৮০৩.০৫	৫৮০৩.০৫	৪১২৩.৯৭	৪১২৩.৯৭	৬৫%	৪৫.০০%	৬৫%	৩০.৭২%	IDA	অথারাইজেশন জিও অক্টোবর/১৯ এ পাওয়ায় টাকা ব্যয় কম হয়েছে ।
৭	২২৪০৪৬১০০-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (২য় সংশোধিত)(১২৯৮৮৪.৭৩/ জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৯৬/৪২	১৫৫৫৫.০০	১৩৫৫৫.০০	২০০০.০০	১৮০০.০০	৮০৬৭.৬৫	৬৭৭৭.৫০	১২৯০.১৫	১০৯০.০০	৭৯৮৬.৮৮	৬৭৩০.২৩	১২৫৬.৬৫	১০৯০.০০	৫০০.৫০	৩০৫.৬০	১০০%	৯২.০০%	১০০%	৫১.৩৫%	ADB, IFAD, KfW	ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে ।
৮	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) । (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৯৬/৪৩	৩৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	৩৩১২৫.০০	১৩১২৫.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	২২৬৭২.০০	৭৫৬৬.০০	১৫১০৬.০০	১৪৩৪৬.০০	১০৯১৯.২৬	১০৯১৯.২৬	৭৫%	৭২.০০%	৭৫%	৬০.৪৬%	JICA	
৯	২২৪০৪৬৫০০-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৯৬/৪৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৩৮৩.৪৪	৭৩৮৩.৪৪					৭৫%	৬৯.০০%	৭৫%	৬১.৫৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৬৬০৮.০০/জুলাই/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	৯৬/৪৫	৪০৮৫.০০	৯৪০.০০	৩১৪৫.০০	৩১৪৫.০০	১৪৪৭.০০	৪৭০.০০	৯৭৭.০০	৯৭৭.০০	১৮৫৮.৭২	৪৫৫.৪০	১৪০৩.৩২	১৪০৩.৩২	১১৩৪.৩৩	১১৩৪.৩৩	৭৫%	৪৭.৯০%	৭৫%	৪৫.৫০%	USAID	
১১	২২৪০৪৭০০০-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ ।(২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৮/৪৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬২৪৮.৮৭	৬২৪৮.৮৭					৭৫%	৬৮.৯৮%	৬৫%	৬২.৪৯%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৭১২.০০/২০১৩-১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৯৮/৪৭	৫০৮৩.০০	৫০৮৩.০০			৩৮১২.২৫	৩৮১২.২৫			১৭৫৯.৮৪	১৭৫৯.৮৪					৭৫%	৩৬.০০%	৭৫%	৩৪.৬২%		ভেরিয়েশন প্রস্তাব নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী এর দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিসিজিপিতে অনুমোদনের পর আরো অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা যাবে।
১৩	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৮	৫৪৫৫.০০	৩০০০.০০	২৪৫৫.০০	২৪৫৫.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৪০.০৩%	৫০%	০.০০%	SFD OFID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৪	২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৯৮/৪৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫০৮৫.৫০	৫০৮৫.৫০					৭৫%	৫৯.৬৭%	৭৫%	৫০.৮৬%		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১৫	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	৯৮/৫০	১০০০০.০০	৪৮০০.০০	৫২০০.০০	৪৮৫০.০০	৬৩৭৫.০০	৩৬০০.০০	২৭৭৫.০০	২৪২৫.০০	৪৯১০.০০	২৭৫০.০০	২১৬০.০০	২০০০.০০			৫৫%	৫৩.০০%	৫০%	৪৯.১০%	JICA	অথারাইজেশন জিও জারীতে দেরী হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি কম।
১৬	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৯৮/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৪৭৭.৬৯	৫৪৭৭.৬৯					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৫৪.৭৮%		
১৭	২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	৯৮/৫২	৭৮১৫.০০	৭৮১৫.০০			৩৯০৭.৫০	৩৯০৭.৫০			২১৫৯.৮৩	২১৫৯.৮৩					৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	২৭.৬৪%		
১৮	২২৪০৪৮৪০০-বহুমূখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০০/৫৩	৫০০০০.০০	১৩০.০০	৪৯৮৭০.০০	৪৯৮৭০.০০	৪৯৯৬৭.৫০	৯৭.৫০	৪৯৮৭০.০০	৪৯৮৭০.০০	১৩০৬১.১৪	৬৫.৫৯	১২৯৯৫.৫৫	১২৯৯৫.৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৬৫%	৩৪.০০%	৬৫%	২৬.১২%	WB	আরডিপিপি ২২/১০/২০১৯ তারিখ অনুমোদিত হওয়ায় অগ্রগতি কম।
১৯	২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০০/৫৪	৮৩৮৮৯.০০	৮৩৮৮৯.০০			৬২৯১৬.৭৫	৬২৯১৬.৭৫			৪২৬৬৭.০০	৪২৬৬৭.০০					৭৫%	৫০.৮৭%	৭৫%	৫০.৮৬%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২০	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০০/৫৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৭৫.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০০/৫৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০৭৩.২৫	৩০৭৩.২৫					৭৫%	৫১.৬৫%	৭৫%	৩৮.৪২%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। বিল প্রক্রিয়াধীন থাকায় অগ্রগতি কম।
২২	২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৫০৮০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০০/৫৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৯৭৬.৯৬	৪৯৭৬.৯৬					৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৪৯.৭৭%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২৩	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১০০/৫৮	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৪৭১.৯৭	৬৪৭১.৯৭					৭৫%	৫৯.০০%	৭৫%	৫৩.৯৩%		
২৪	২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০০/৫৯	১১৫৮.০০	১১৫৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৪৫.০০%	২৫%	০.০০%		ডিপিপি সংশোধন না হওয়ায় ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
২৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০০/৬০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫২৬৯.৮৫	৫২৬৯.৮৫					৭৫%	৫৬.১২%	৭৫%	৫২.৭০%		
২৬	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০২/৬১	৭৪০০.০০	২৪০০.০০ (২২.০০)	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	১১৮৯.০০	১১৮৯.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০৪৩.৯৫	১০৪৩.৯৫ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০০৮.৯৯	০.০০	৭৫%	৪৯.৬২%	৭৫%	১৪.১১%	IDB	
২৭	২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০২/৬২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭০৮.৮৮	৩৭০৮.৮৮					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৪.১৮%		
২৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	১০২/৬৩	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৮৮০.১৮	৮৮৮০.১৮					৭৫%	৮২.৭৫%	৭৫%	৭৪.০০%		
২৯	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০২/৬৪	৪২৪২.০০	৪২৪২.০০			৩১৮১.৫০	৩১৮১.৫০			১৮০৮.৪৫	১৮০৮.৪৫					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪২.৬৩%		প্রকল্পটি ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধির জন্য ১ম সংশোধনের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশের পর তা পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০২/৬৫	৬২৭১.০০	৬২৭১.০০			৪৬৫৩.২৫	৪৬৫৩.২৫			৪৬২৯.৯২	৪৬২৯.৯২					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৩.৮৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩১	২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০২/৬৬	১৭৮৬.০০	১৭৮৬.০০			৮৯৩.০০	৮৯৩.০০			৮৯২.৭৫	৮৯২.৭৫					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৪৯.৯৯%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩২	২২৪০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০২/৬৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			৭৭০.৭৪	৭৭০.৭৪					৭৫%	৪৬.৫০%	৭৫%	৩২.১১%		সময় বৃদ্ধি করা হবে। ঠিকাদার কর্তৃক বিল দাখিল না করায় অগ্রগতি কম।
৩৩	২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১০২/৬৮	২১০০.০০	২১০০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৩৩.৩৩%		
৩৪	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুযারি/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৪/৬৯	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৫৬৪.৯৩	৫৬৪.৯৩					৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	১৪.৮৭%		বর্ষার কারণে কার্যস্থলে পানি থাকায় কাজের গতি ব্যহত হয়েছে। বর্তমানে কাজ চলছে।
৩৫	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৭০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০৫৪.০০	৬০৫৪.০০			৫৮৯১.৯৩	৫৮৯১.৯৩					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৩.৬৫%		
৩৬	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৭১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৮৩২৭.৪৪	৮৩২৭.৪৪					৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	৩৩.৩১%		সকল ধরনের স্টাডি, বিআইডব্লিউটিএ হতে নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স ও পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করে দরপত্র চূড়ান্ত করায় সময় অতিবাহিত হওয়া অগ্রগতি কম হয়েছে।
৩৭	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৭২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৮৬৮.৬১	১৪৮৬৮.৬১					৭৫%	৮৮.৭৪%	৭৫%	৭৪.৩৪%		
৩৮	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৭৩	৫৬৮৯.০০	৩৯৮৯.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	২৪১৯.৫০	১৯৯৪.৫০	৪২৫.০০	৩৯০.০০	১৯৯১.০০	১৯৬৭.৭৪	২৩.২৬	১৬.২৬	১৬.২৬	১৬.২৬	৭৫%	৩৮.০০%	৭৫%	৩৫.০০%	DANIDA	
৩৯	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৫৫০.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৭৪	১৯৩৪.০০	১৯৩৪.০০			১৪৫০.৫০	১৪৫০.৫০			৪০০.০০	৪০০.০০					৭৫%	৪০.১৩%	৭৫%	২০.৬৮%		সময় বৃদ্ধি করা হবে। কাজের পর্যায় বিল দেয়ার মতো না হওয়ায় বিল দেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় অগ্রগতি কম।
৪০	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৭৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯০২.২৫	৫৯০২.২৫			৫৭৭১.০২	৫৭৭১.০২					৭৫%	৮৩.৬৫%	৭৫%	৭২.১৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৪/৭৬	৬০০.০০	৬০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৫৫.০০%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪২	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৪/৭৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৬২৫৪.১১	১৬২৫৪.১১					৭৫%	৫৫.৯৯%	৭৫%	৫৪.১৮%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪৩	৩৭৩১৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৪/৭৮	১৮৭৬.০০	১৮৭৬.০০			৯৩৮.০০	৯৩৮.০০			৪৭৭.৪৯	৪৭৭.৪৯					৭৫%	২৬.০০%	৭৫%	২৫.৪৫%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৬/৭৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৭৫২.৮০	৭৭৫২.৮০					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৪.৬১%		
৪৫	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৬/৮০	১১০০০.০০	১১০০০.০০ (২০.০০)			৭৮৭৭.৫০	৭৮৭৭.৫০ (০.০০)			৭৬৬৩.৫৯	৭৬৬৩.৫৯ (০.০০)					৭৫%	৯৯.৫০%	৭৫%	৬৯.৬৭%		
৪৬	২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৬/৮১	২৩১৭.০০	২৩১৭.০০			৫৭৯.২৫	৫৭৯.২৫			৪০০.০০	৪০০.০০					৭৫%	১৮.০০%	৭৫%	১৭.২৬%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৭	২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৩২.০০%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪৮	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৬/৮৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৮২২৮.৯১	৮২২৮.৯১					৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৫৪.৮৬%		
৪৯	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৮৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			১৮১৬.২১	১৮১৬.২১					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৬.৩২%		প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৪৬টি বাজারের Topo Survey & Soil Test এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত Topo Survey & Soil Test এর ভিত্তিতে বাজারের ড্রইং ও ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। জানুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত মোট ১৮৬টি বাজারের দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৮০ টি বাজারের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫০	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৬/৮৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮১৬৮.১৮	৮১৬৮.১৮					৭৫%	৭৬.৮০%	৭৫%	৬৮.০৭%		
৫১	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা । (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৬/৮৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৮০০.০০	৪৮০০.০০					৭৫%	৯৮.২১%	৭৫%	৯৬.০০%		
৫২	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(৪৮৬১০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৬/৮৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৪২৬৬.৪৬	৪২৬৬.৪৬					৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	৬০.৯৫%		
৫৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৮৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৯৭২.৫৯	২৯৭২.৫৯					৭৫%	৫৪.৮৮%	৭৫%	৪৯.৫৪%		
৫৪	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৮/৮৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮১৬০.১৩	১৮১৬০.১৩					৭৫%	৮৩.৬৮%	৭৫%	৭২.৬৪%		
৫৫	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় । (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৮/৯০	২০২৩৮.০০	২০২৩৮.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১২৪২৭.০১	১২৪২৭.০১					৭৫%	৮৮.০০%	৭৫%	৬১.৪০%		
৫৬	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৮/৯১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২২৩৬.০০	২২২৩৬.০০					৭৫%	৭৭.০০%	৭০%	৭৪.১২%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে ।
৫৭	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৮/৯২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯০৪.৭৪	২৯০৪.৭৪					৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	৩৬.৩১%		
৫৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ । (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১০৮/৯৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫০২৫.৮৫	৫০২৫.৮৫					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৭১.৮০%		
৫৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ । (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১০৮/৯৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৭৯৩.৬৫	৫৭৯৩.৬৫					৭৫%	৮২.৮৩%	৭৫%	৭২.৪২%		
৬০	২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৯৫	৪২৯০.০০	৪২৯০.০০			২১৪৫.০০	২১৪৫.০০			১৮০৪.৯৩	১৮০৪.৯৩					৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	৪২.০৭%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে ।
৬১	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প । (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৯৬	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০			২৬০২৭.৮৯	২৬০২৭.৮৯					৭৫%	৬১.০২%	৭৫%	৫২.০৬%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	ভৌত অগ্রগতি (মাসিক)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	আর্থিক অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু ঃ	১০৮/৯৭	৪৫০০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৯১.৬৪	৩৯১.৬৪					৭৫%	১৪.৯৩%	৭৫%	৮.৭০%	KFW, GCF	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৬৩	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	অনু ঃ	১১০/৯৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৭৫০.০০	১৪৭৫০.০০			৯৩৮৪.৭২	৯৩৮৪.৭২					৭৫%	৬৪.৬৫%	৭৫%	৬২.৫৬%		
৬৪	২২৪২৪২৬০০-মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১০/৯৯	২৬৯৩.০০	২৬৯৩.০০			১৩৪৬.৫০	১৩৪৬.৫০			১০০০.৪০	১০০০.৪০					৭৫%	৭৪.৩৮%	৭৫%	৩৭.১৫%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু ঃ	১১০/১০০	২৭৬৩.০০	২৭৬৩.০০			১৩৮১.৫০	১৩৮১.৫০			১০৯৬.১০	১০৯৬.১০					৭৫%	৬৯.৭৯%	৭৫%	৩৯.৬৭%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনু ঃ	১১০/১০১	২০০৩১.০০	৫৯২৬.০০	১৪১০৫.০০	১৪১০৫.০০	৪৭৭৫.৭৭	১২৬৭.৭৭	৩৫০৮.০০	৩৫০৮.০০	৩৫৯০.৭৯	৬২২.৭৯	২৯৬৮.০০	২৯৬৮.০০	৩৫০৮.০০	৩৫০৮.০০	৭৫%	৪৩.০০%	৬৫%	১৭.৯৩%	IFAD	অথারাইজেশন জিও দেরীতে পাওয়া যাওয়ায় অগ্রগতি কম।
৬৭	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনু ঃ	১১০/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০ (৮০০.০০)			১৫০০.০০	১৫০০.০০ (০.০০)			১৬৭.৩৭	১৬৭.৩৭ (০.০০)					৫৫%	১০.০০%	৫৫%	৫.৫৮%		সম্প্রতি চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Mobilizaion এর কাজ চলমান।
৬৮	২২৪০৫১৭০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১১০/১০৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪১৩৩.৩৮	৪১৩৩.৩৮					৭৫%	৫৫.৬৫%	৭৫%	৫১.৬৭%		
৬৯	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১১০/১০৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪২১০.০০	৪২১০.০০					৭৫%	৫৫.০১%	৭৫%	৫২.৬৩%		
৭০	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১১০/১০৫	১৬৮৬০.০০	৫০০০.০০	১১৮৬০.০০	১১৩৬০.০০	৮৫৪১.৬৫	৩৭৫০.০০	৪৭৯১.৬৫	৪৭৯১.৬৫	৭৫১৩.৭৯	২৮৪৬.৭৬	৪৬৬৭.০৩	৪৬৬৭.০৩	৩০৬৩.৪৯	৩০৬৩.৪৯	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৪.৫৭%	ADB	
৭১	২২৪২৪৬৭০০-প্রোগ্রাম ফর সাপোটিং রুরাল ব্রিজেস। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনু ঃ	১১০/১০৬	২৭০০০.০০	৭০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১০১৪০.০০	৩৫০০.০০	৬৬৪০.০০	৬৬৪০.০০	২৫৪৯.৯৫	১৬২৬.৯৬	৯২২.৯৯	৯২২.৯৯			৭৫%	২০.০০%	৭৫%	৯.৪৪%	WB	দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। বর্ষার কারনে কাজ করা সম্ভব হয়নি।
৭২	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১১২/১০৭	৩৫০০.০০	৬৪০.০০	২৮৬০.০০	২৮৬০.০০	১৩৬৮.৮৯	৪৮০.০০	৮৮৮.৮৯	৮৮৮.৮৯	১১৭৩.৭৮	১৯৭.৩৬	৯৭৬.৪২	৯৭৬.৪২	১৪০২.৪৫	৮৮৮.৮৯	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৩.৫৪%	ADB	
৭৩	২২৪২৮২৪০০-Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১১২/১০৮	২০০০০.০০	১২১.০০	১৯৮৭৯.০০	১৯৮৭৯.০০	১৯৯৬৯.৭৫	৯০.৭৫	১৯৮৭৯.০০	১৯৮৭৯.০০	৪৬০৩.৮৯	৯.২২	৪৫৯৪.৬৭	৪৫৯৪.৬৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫৫%	৩৮.০০%	৫৫%	২৩.০২%	WB	২৩টি শেল্টার নির্মাণের দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন। যানবাহন অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের NOA প্রদান করা হয়েছে। সড়ক নির্মাণের দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৪	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু ঃ	১১২/১০৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			২৭৮৩.০৯	২৭৮৩.০৯					৭৫%	৪৭.০০%	৭৫%	৩৯.৭৬%		
৭৫	২২৪২৬১৪০০-Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part) । (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১১০	৭৩১৪.০০	১৫৮৪.০০	৫৭৩০.০০	৫৭৩০.০০	১৭৩.৫০	১৭৩.৫০			৩৭.২৫	৩৭.২৫					৫৫%	৩.০০%	৫৫%	০.৫১%	JICA	কনসালটেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি ।
৭৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বসিন প্রকল্প । (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১১২/১১১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৭৫১৩.৩৬	২৭৫১৩.৩৬					৭৫%	৮৪.৪৮%	৭৫%	৬৮.৭৮%		
৭৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ ।(৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১১২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪১২.৫১	৩৪১২.৫১					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৮.৭৫%		
৭৮	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।(৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১১২/১১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬০.০০	২৯৬০.০০					৭৫%	৮১.০০%	৭৫%	৭৪.০০%		
৭৯	২২৪২৬৫১০০-"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প । (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১১২/১১৪	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৩৭.৫০%		ঠিকাদার কর্তৃক বিল দাখিল না করায় অগ্রগতি কম ।
৮০	২২৪২৪০৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প ।(৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/১১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৯২৬.৫২	৯২৬.৫২					৭৫%	৩৮.০০%	৭৫%	৩০.৮৮%		সময় বৃদ্ধি করা হবে । নিচু অঞ্জল বিধায় বর্ষাজনিত কারণে কাজ করা সম্ভব না হওয়ায় অগ্রগতি কম ।
৮১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু ঃ	১১৪/১১৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১২৫৮.০৯	১২৫৮.০৯					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪১.৯৪%		নতুন প্রকল্প । কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে । ডিজাইন, টপোগ্রাফিক সার্ভে, সয়েল টেস্ট ইত্যাদির কাজ চলমান আছে ।
৮২	এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু ঃ	১১৪/১১৭	৯৮০.০০	৯৮০.০০			৭৩৫.০০	৭৩৫.০০			১৫৫.৯৭	১৫৫.৯৭					৭৫%	১৬.০০%	৭৫%	১৫.৯২%		বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় মাষ্টার্সে ভর্তির শর্তাবলী পূরণ করতে দীর্ঘ সময় লাগায় অগ্রগতি কম ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(৬৬২৮৮.০০/০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১৮	২০০০.০০	২০০০.০০			২০৩.৭০	২০৩.৭০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		BUET কর্তৃক হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি রিপোর্ট এলজিইডি এবং বেজা তে উপস্থাপন করা হয়েছে। বেজা'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক বুয়েট বিশেষজ্ঞ টিম ব্রীজ নির্মাণের প্রস্তাবিত ২টি স্থানের সুবিধা অসুবিধাসহ যৌক্তিকতা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তৈরি করবে এবং উপস্থাপনার উপর প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ব্রীজ নির্মাণের লোকেশন ও অ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্ত হবে।
৮৪	২২৪০৪৫৮০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	এডিপি বর্হিভূত	১১৯৪.০০	১১৯৪.০০			৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			২৫৫.২৭	২৫৫.২৭					৫০%	২২.০০%	৫০%	২১.৩৮%		এডিপিতে বরাদ্দ ছিল না। ০৮/০১/২০২০ তারিখে জিও জারী হয়েছে এখনও অর্থ ছাড় হয়নি। জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৫	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	অনু ঃ	৭৮১/১৬৯	২৭৭০.০০	২৭৭০.০০			২০৭৭.৫০	২০৭৭.৫০			১১০.২০	১১০.২০					২৫%	৩.৯৮%	২৫%	৩.৯৮%		১৬/০৭/২০১৯ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৬	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। (১৭০৯৫৩.০০/২০০৯-২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	এডিপি বর্হিভূত	২৫৫৬.০০	২৫৫৬.০০			২৫৫৬.০০	২৫৫৬.০০			২৩৭০.৪৫	২৩৭০.৪৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯২.৭৪%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮৭	২২৪১০৯৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	এডিপি বর্হিভূত	২৮২.২৮	২৮২.২৮			২৮২.২৮	২৮২.২৮			২৪৫.০০	২৪৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.৭৯%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮৮	২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫৬.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৬০২/১	১১৯০.০০	১১৯০.০০			৮৯২.৫০	৮৯২.৫০			৮৮৯.৪৯	৮৮৯.৪৯					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৪.৭৫%	JDCF Fund (Japan)	সময় বৃদ্ধি করা হবে।
	মোট (পল্লী) (১-৮৮) ঃ			**১০২৮৬০৪.২৮**	**৮১৭৪১৪.২৮ (৮৪২.০০)**	**২১১১৯০.০০**	**২০৬২০৩.০০**	**৬৯১২৮৬.২৫**	**৫৬৪৭৫৪.২৫ (০.০০)**	**১২৬৫৩২.০০**	**১২৩৯৪৬.৮৫**	**৪৯০১০৯.৩৫**	**৪৩৬৭৬০.৮৯ (০.০০)**	**৫৩৩৪৮.৪৬**	**৫২২৫৪.৮১**	**৩৯৩৯৮.৭৫**	**৩৪৪৪৭.১১**	**৭৩%**	**৫৭.৩৭%**	**৭২%**	**৪৭.৬৫%**		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৮৯	২২৪০৫২০০০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	৩৬৮/১২৫	১৯৬৩.৫১	১৯৬৩.৫১			১৯৬৩.৫১	১৯৬৩.৫১			১০৫০.৯৬	১০৫০.৯৬					১০০%	৬৩.৪৫%	১০০%	৫৩.৫২%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯০	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৬৮/১২৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪০৩.০০	৩৪০৩.০০					৭০%	৫২.০০%	৬৫%	৪৮.৬১%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯১	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু ঃ	৩৬৮/১২৭	২৪২০০.০০	৬৯৫০.০০	১৭২৫০.০০	১৬৭৫০.০০	১৩৬৯৬.৯৯	৫২১২.৫০	৮৪৮৪.৪৯	৮৩৭৫.০০	৪৯২৩.৮০	৯৪৩.৭৫	৩৯৮০.০৫	৩৮৭০.৫৬	৬১২৯.৬৩	৫৯৯৯.০৫	৬৫%	৩৭.৯৪%	৫৫%	২০.৩৫%	ADB	সময় বৃদ্ধি করা হবে। বর্ষার কালের কারণে কাজ ব্যহত হয়েছে।
৯২	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৬৮/১২৮	৬৯৩০০.০০	৬৫০০.০০ (৫০০.০০)	৬২৮০০.০০	৬২৮০০.০০	৬৭৬৭৫.০০	৪৮৭৫.০০ (০.০০)	৬২৮০০.০০	৬২৮০০.০০	৩১৮৯০.০০	৪২১৯.৭৩ (০.০০)	২৭৬৭০.২৭	২৭৬৭০.২৭	৪১০৭২.৪০	৪১০৭২.৪০	৬৫%	৫২.০০%	৬৫%	৪৬.০২%	WB	১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৩	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৩৬৮/১২৯	৬৪৭৪১.০০	১২৪০১.০০ (৫০০.০০)	৫২৩৪০.০০	৫১৬৪০.০০	৩১৮২৪.৮৫	৫৯৫০.৫০ (০.০০)	২৫৮৭৪.৩৫	২৫৮৭৪.৩৫	৩১০২৮.২৭	৫১৬৬.১৪ (০.০০)	২৫৮৬২.১৩	২৫৮৬২.১৩	৩০২০৭.০৫	৩০০৫৮.৪১	৭৫%	৫২.৮০%	৭৫%	৪৭.৯৩%	ADB, OFID	
৯৪	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প।(২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৩৬৮/১৩০	৫০০০০.০০	৩৪০০.০০ (১৫৭.০০)	৪৬৬০০.০০	৪৫৫০০.০০	৪৯১৪৮.৮০	২৫৪৮.৮০ (০.০০)	৪৬৬০০.০০	৪৫৫০০.০০	২৬০২৭.৯০	১৬২৯.১৫ (০.০০)	২৪৩৯৮.৭৫	২৩১৯৭.৫২	২৩১৮৯.১৫	২৩১৮০.৩০	৭০%	৫৬.৪৩%	৬৫%	৫২.০৬%	JICA	
৯৫	২২৪০৫০৪০০-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৩৬৮/১৩১	৪৮৮.০০	৪৮৮.০০			৪৮৮.০০	৪৮৮.০০			৪৮৭.৯৩	৪৮৭.৯৩					৭৫%	১০০%	৭০%	৯৯.৯৯%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৬	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০)	অনু ঃ	৩৭০/১৩২	৬১৪০.০০	৬১৪০.০০			৩০৭০.০০	৩০৭০.০০			১৫০৭.৮৯	১৫০৭.৮৯					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	২৪.৫৬%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না বিধায় আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।
৯৭	২২৪০৪৬৩০০-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৩	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					১০০%	৪০.০০%	১০০%	২৫.০০%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্তির সমাপ্ত হয়েছে।
৯৮	২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৪	১৭৫৮.০০	১৭৫৮.০০			১০১৬.০০	১০১৬.০০			৮৮৩.২০	৮৮৩.২০					৭৫%	৬৮.০০%	৭৫%	৫০.২৪%		জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৫	৬৯৭.০০	৬৯৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিইসি সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ।
১০০	২২৪০৩৮৮০০-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৬	২৯৫৪.০০	২৯৫৪.০০			২২১৫.৫০	২২১৫.৫০			১৩৩৬.৬২	১৩৩৬.৬২					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৫%		সময় বৃদ্ধি করা হবে ।
১০১	২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/ ২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৭	১৪৮০.০০	১৪৮০.০০			৩৭০.০০	৩৭০.০০			২৩৭.০০	২৩৭.০০					৭৫%	২৫.০০%	৭৫%	১৬.০১%		সময় বৃদ্ধি করা হবে ।
১০২	২২৪১১৭১০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প । (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৮	১৩৭.০০	১৩৭.০০			১৩৭.০০	১৩৭.০০			১৩৭.০০	১৩৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে ।
১০৩	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৭০/১৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৬০৮.১৭	৬০৮.১৭					৭৫%	৫৬.৭৪%	৭৫%	৪০.৫৪%		সময় বৃদ্ধি করা হবে ।
১০৪	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৩৭০/১৪০	১৩০৫.০০	১৩০৫.০০			৬৫২.৫০	৬৫২.৫০			১৭.৩৫	১৭.৩৫					৫০%	২.০০%	৫০%	১.৩৩%		কনসালট্যান্ট নিয়োগে দেরী হওয়ায় অগ্রগতি কম ।
১০৫	২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	৩৭২/১৪১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৯৩০.২৫	৯৩০.২৫					৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৬২.০২%		
১০৬	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১) ।	অনু ঃ	৩৭২/১৪২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৫%	৬৮.৭১%	৭৫%	৫০.০০%		
১০৭	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০					৫০%	৬০.৫৪%	৫০%	৫১.৬৭%		
১০৮	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প । (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৪	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৭.৫০	১৯৯৭.৫০					২৫%	৫০.০০%	২৫%	৪৯.৯৪%		
১০৯	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৫	৯০০০.০০	২৮০০.০০	৬২০০.০০	৪০০০.০০	৬২৬২.০২	২১০০.০০	৪১৬২.০২	৪০০০.০০	৩১২৮.০৫	১৬০৯.৭৮	১৫১৮.২৭	১৩৫৬.২৫	৯১৪৮.৭১	৯১৪৮.৭১	৩০%	৪০.০০%	৩০%	৩৪.৭৬%	ADB	নতুন প্রকল্প দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন । চুক্তি না হওয়ায় অগ্রগতি হয়নি ।
১১০	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪৫৩.৪৩	৪৫৩.৪৩					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৫.৩৪%		গাড়ী ক্রয় করতে না পারায় আর্থিক অগ্রগতি কম ।
১১১	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৪১৪.১১	৪১৪.১১					৫০%	৩৫.৬৫%	৫০%	২৭.৬১%		নুতন মেয়র আসায় স্কীম পরিবর্তন করায় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			২১৪.৬৮	২১৪.৬৮					২৫%	১৭.৫৩%	২৫%	১০.৭৩%		নতুন প্রকল্প দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন । চুক্তি না হওয়ায় অগ্রগতি হয়নি ।
১১৩	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প । (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৩৭২/১৪৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			১৪.২৭	১৪.২৭					৩০%	১.৫০%	৩০%	১.৪৩%		কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় অগ্রগতি কম ।
১১৪	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	৩৭২/১৫০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯০০.০০	১৪৯০০.০০			১৪৭২১.৪৮	১৪৭২১.৪৮					৫০%	৯৮.১৪%	৫০%	৯৮.১৪%		
১১৫	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৩৭২/১৫১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২২৪৩.৯২	২২৪৩.৯২					৫০%	৬৭.৬১%	৪৫%	৫৬.১০%		
১১৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৩৭৪/১৫২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫১৫৬.৮০	৫১৫৬.৮০			২৬৮২.০৮	২৬৮২.০৮					৫০%	৪৮.০০%	৫০%	৩৮.৩২%		
১১৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/ ২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনু ঃ	৩৭৪/১৫৩	১৬৩৪২.০০	৭০০০.০০	৯৩৪২.০০	৯০০২.০০	১২২৫৬.৫০	৫২৫০.০০	৭০০৬.৫০	৬৭৫১.৫০	৬৭.০৫	৬৭.০৫					৭৫%	০.৪১%	৭৫%	০.৪১%	Kuwait	কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন । কনসালটেন্ট নিয়োগ ব্যতীত কাজ শুরু করা যাবে না শর্ত থাকায় কাজ শুরু করা যায়নি ।
১১৮	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প । (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৩৭৪/১৫৪	৪৭৭.০০	৪৭৭.০০			২৩৮.৫০	২৩৮.৫০			৫৯.৭৬	৫৯.৭৬					১০০%	৮১.৪০%	১০০%	১২.৫৩%		ড্রাফট্ ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল না করায় অবশিষ্ট বিল দেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় আর্থি অগ্রগতি কম ।
	উপ-মোট (৮৯-১১৮) ঃ			**৩০০৪৮২.৫১**	**১০৫৯৫০.৫১ (১১৫৭.০০)**	**১৯৪৫৩২.০০**	**১৮৯৬৯২.০০**	**২২৯০৭১.৯৭**	**৭৪১৪৪.৬১ (০.০০)**	**১৫৪৯২৭.৩৬**	**১৫৩৩০০.৮৫**	**১৩২৩৬৫.৬৭**	**৪৮৯৩৬.২০ (০.০০)**	**৮৩৪২৯.৪৭**	**৮১৯৫৬.৭৩**	**১০৯৭৪৬.৯৪**	**১০৯৪৫৮.৮৭**	**৬৬%**	**৫০.৬৩%**	**৬৪%**	**৪৪.০৫%**		
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ																						
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
১১৯	২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম । (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	৬৫৪/৩	১২৫০.০০	৩০০.০০	৯৫০.০০		২৫০.০০	১৫০.০০	১০০.০০		১৩৮.০০	৩৮.০০	১০০.০০				৭৫%	১১.০৪%	৭৫%	১১.০৪%	ADB	
	উপ-মোট (১১৯) ঃ			**১২৫০.০০**	**৩০০.০০ (০.০০)**	**৯৫০.০০**	**০.০০**	**২৫০.০০**	**১৫০.০০ (০.০০)**	**১০০.০০**	**০.০০**	**১৩৮.০০**	**৩৮.০০ (০.০০)**	**১০০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**৭৫%**	**১১.০৪%**	**৭৫%**	**১১.০৪%**		
	মোট (নগর) (৮৯-১১৯) ঃ			**৩০১৭৩২.৫১**	**১০৬২৫০.৫১ (১১৫৭.০০)**	**১৯৫৪৮২.০০**	**১৮৯৬৯২.০০**	**২২৯৩২১.৯৭**	**৭৪২৯৪.৬১ (০.০০)**	**১৫৫০২৭.৩৬**	**১৫৩৩০০.৮৫**	**১৩২৫০৩.৬৭**	**৪৮৯৭৪.২০ (০.০০)**	**৮৩৫২৯.৪৭**	**৮১৯৫৬.৭৩**	**১০৯৭৪৬.৯৪**	**১০৯৪৫৮.৮৭**	**৬৬%**	**৫০.৪৭%**	**৬৪%**	**৪৩.৯১%**		
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)																						
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
১২০	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	৭২/১৪২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০			১২২৬.৯৪	১২২৬.৯৪					৭৫%	৪২.১৪%	৭৫%	৩৫.০৬%		অসময়ে বন্যার কারণে সার্ভে করতে দেরী হওয়ায় অগ্রগতি কম ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২১	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প । (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু ঃ	৭২/১৪৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১২৫৫.৯৫	১২৫৫.৯৫					৬৫%	৪২.০০%	৬৫%	৩১.৪০%		
১২২	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু ঃ	৭২/১৪৪	১০১৩৪.০০	২৫০০.০০	৭৬৩৪.০০	৫৭৭১.০০	৭৫৮২.২০	১২৫০.০০	৬৩৩২.২০	৫৭৭১.০০	২১০৮.৭৮	৮৭৩.৪৪	১২৩৫.৩৪	৬৭৪.১৫	৩৪৫.৭১		৭৫%	৩৫.৮৪%	৭৫%	২০.৮১%	JICA	অসময়ে বন্যার কারণে সার্ভে করতে দেরী হওয়ায় অগ্রগতি কম ।
	উপ-মোট (১২০-১২২) ঃ			**১৭৬৩৪.০০**	**১০০০০.০০ (০.০০)**	**৭৬৩৪.০০**	**৫৭৭১.০০**	**১৩২০৭.২০**	**৬৮৭৫.০০ (০.০০)**	**৬৩৩২.২০**	**৫৭৭১.০০**	**৪৫৯১.৬৭**	**৩৩৫৬.৩৩ (০.০০)**	**১২৩৫.৩৪**	**৬৭৪.১৫**	**৩৪৫.৭১**	**০.০০**	**৭৩%**	**৩৮.৪৯%**	**৭৩%**	**২৬.০৪%**		
	সেক্টর ঃ জন প্রশাসন																						
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ																						
১২৩	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP) । (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)	অনু ঃ	৭৬৬/৩৪	১০১২.০০	১০৯.০০	৯০৩.০০		৯৫৭.৫০	৫৪.৫০	৯০৩.০০		৫৬৫.১৩	৪.৯৪	৫৬০.১৯				৭৫%	৬৪.২৮%	৭৫%	৫৫.৮৪%	DFID & SIDA	
	সর্বমোট (১২৩) ঃ			**১৩৪৮৯৮২.৭৯**	**৯৩৩৭৭৩.৭৯ (১৯৯৯.০০)**	**৪১৫২০৯.০০**	**৪০১৬৬৬.০০**	**৯৩৪৭৭২.৯২**	**৬৪৫৯৭৮.৩৬ (০.০০)**	**২৮৮৭৯৪.৫৬**	**২৮৩০১৮.৭০**	**৬২৭৭৬৯.৮২**	**৪৮৯০৯৬.৩৬ (০.০০)**	**১৩৮৬৭৩.৪৬**	**১৩৪৮৮৫.৬৯**	**১৪৯৪৯১.৪০**	**১৪৩৯০৫.৯৮**	**৭১%**	**৫৫.৫৮%**	**৭০%**	**৪৬.৫৪%**		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প ঃ																						
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১২৪	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১৩২৬২.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনু ঃ	৭৮১/১৭০																				০৯/০৭/২০১৯ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১২৫	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	৭৮১/১৭১																				২৯/১০/২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১২৬	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৮০২/৬৩১																				২০/১০/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ																						
১২৭	Institutionalizing Gender Equality Practices in Local Government Engineering Department শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প । (১৮৭২.০০/অক্টোবর/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	৮২৪/২১																			ADB	৩১/১২/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১২৮	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প । (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	এডিপি বর্হিভূত																				মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
	এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প ।																						
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৬৮																				
২	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনুন্নত দ্বীপসমূহের উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭২																				
৩	দেশব্যাপী পর্যটন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাসমূহের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৩																				
৪	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৪																				
৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৫																				
৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৬																				
৭	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৭																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৮																				
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৭৯																				
১০	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৮০																				
১১	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৮১																				
১২	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৮২																				
১৩	চাঁদপুর জেলাধীন ফরিদগঞ্জ উপজেলার লতিফগঞ্জ বাজার-আমিনবাজার-মুন্সিরহাট-উটতলী গুদারা ঘাট ড়কে ডাকাতিয়া নদীর উপর ২৫০ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রীজ নির্মাণ (জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননু ঃ	৭৮১/১৮৩																				
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও																						
১৪	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অননু ঃ	৮০২/৬৩২																				
১৫	৬৬টি পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮০২/৬৩৩																				
১৬	Feasibility Study on Solid Waste Management, Drainage Networking & Restoration of Natural Water Body in Selected Pourashava of Bangladesh (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮০২/৬৩৪																				
১৭	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮০২/৬৩৫																				
১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিশুপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮০২/৬৩৬																				
১৯	মাগুড়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮০২/৬৩৭																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
২০	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ।	অননু ঃ	৮২৪/১৯																			KOICA/ GIZ	
২১	Western Economic Corridor and Regional Enhancement (WeCARE Project)	অননু ঃ	৮২৪/২০																			WB & AIIB	